



ACTA ENTREGA – RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE **FRESNILLO** MUNICIPIO DE **FRESNILLO** DEL ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA **19 DE AGOSTO DEL 2016**.

SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
DR JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	CONTRALOR MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.
ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO	SUPERVISOR DE OBRA	FUNCION PUBLICA
ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS	JEFE DEL AREA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	RESIDENTE DE OBRA	DESARROLLO ECONOMICO
ING. AURELIO CARLOS SALDIVAR	JEFE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMICA	DESARROLLO ECONOMICO
ING. JOSE LUIS TORRES MARTINEZ	CONTRATISTA	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1RA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZAC.

EJECUTADA POR: EL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO VIVAH CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MONTO APROBADO: \$ 1, 442,965.48

MONTO CONTRATADO: \$ 1, 435,623.34.

MONTO EJECUTADO: \$ 1, 435,623.34.

NO.DE OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
MF DE IR VIVA/01/16	\$ 1, 435,623.34.	\$0.00	\$ 0.00	\$ 1, 435,623.34.	\$ 0.00

FECHA DE INICIO **28 DE ABRIL 2016**

FECHA DE TERMINO **28 DE JULIO DEL 2016**

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO

METAS GENERALES.

1. 00 PZA TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 100 KVA

470 ML DE CONDUCTERIA TIPO PAD.

17.00 PZA LUMINARIA TIPO LED DE 70 WATTS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A COMITE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1RA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZAC. QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVALA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA.

DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA SE ANOTARAN LAS CAUSAS _____

NOTA: LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA NO EXIME DE REVISIONES FUTURAS DE ESTE ORGANO ESTATAL DE CONTROL.

ACTA ENTREGA – RECEPCION

ENTREGA

RECIBE

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.



CONTRATISTA
ING. JOSE LUIS TORRES MARTINEZ

TESTIGOS

DR. JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.