

R.F.C. TAMF 610220BV6		DATOS GENERALES									
	CONTRATO	MF DE AD FORTAMUNDF/02/16									
	PROYECTO	COLOCACION DE PISO Y PINTURA EN AREA DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ FRESNILLO, ZAC.									
	UBICACION	ZAC.									
	FECHA	25/06/2016 AL 14/07/2016									
CONTRATISTA.	CORREO	concepto_alge@hotmail.com									
FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.		FINIQUITO DE OBRA									
CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTARTADO		ESTIMACION		EJECUTADO		POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	TOTAL	UNO	DOS	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO,CARGA Y ACARREO A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	m2	\$ 45,06	96,63	\$ 4.354,15	93,23	0,00	93,23	\$ 4.200,94	-\$ 3,40	-\$ 153,20	
DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO 8.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 1RA. ESTACION DE 20.00 MTS.	m2	\$ 42,14	96,63	\$ 4.071,99	93,23	0,00	93,23	\$ 3.928,71	-\$ 3,40	-\$ 143,28	
ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	\$ 88,41	6,00	\$ 530,46	14,91	0,00	14,91	\$ 1.318,19	\$ 8,91	\$ 787,73	
PLANTILLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	m2	\$ 104,69	96,63	\$ 10.116,19	93,23	0,00	93,23	\$ 9.760,25	-\$ 3,40	-\$ 355,95	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMICA DE PRIMERA CLASE BLANCO, MODELO VIZCAYA EN FORMATO 50X50 CMS., ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS,ACARREOS Y LIMPIEZA.	m2	\$ 263,77	107,00	\$ 28.223,39	102,04	0,00	102,04	\$ 26.915,09	-\$ 4,96	-\$ 1.308,30	
RESANE DE YESO CON MORTERO YESO-AGUA, 1.50 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL	m2	\$ 54,14	115,44	\$ 6.249,92	103,22	0,00	103,22	\$ 5.588,33	-\$ 12,22	-\$ 661,59	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$ 61,00	275,16	\$ 16.784,76	285,64	0,00	285,64	\$ 17.424,04	\$ 10,48	\$ 639,28	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN SUPERFICIES METALICAS, INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA.	m2	\$ 59,21	70,97	\$ 4.202,13	70,97	0,00	70,97	\$ 4.202,13	0,00	0,00	
DESMONTAJE DE LAMPARAS DE SOBREPONER DE DIFERENTES MEDIDAS	pza	\$ 144,65	12,00	\$ 1.735,80	12,00	0,00	12,00	\$ 1.735,80	0,00	0,00	
SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CHAPA PHILLIPS 715 INSTALADO FACIL DERECHA E IZQUIERDA INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	\$ 244,22	8,00	\$ 1.953,76	8,00	0,00	8,00	\$ 1.953,76	0,00	0,00	

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.  
CONTRATISTA

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO




ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO  
SUPERVISOR DE OBRA

R.F.C. TAMF 610220BV6		DATOS GENERALES									
	CONTRATO	MF DE AD FORTAMUNDF/02/16									
	PROYECTO	COLOCACION DE PISO Y PINTURA EN AREA DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ FRESNILLO, ZAC.									
	UBICACION	ZAC.									
	FECHA	25/06/2016 AL 14/07/2016									
CONTRATISTA.	CORREO	concepto_alge@hotmail.com									
FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.		FINIQUITO DE OBRA									
CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTARTADO		ESTIMACION		EJECUTADO		POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	TOTAL	UNO	DOS	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX SEMI INDUSTRIAL MARCA LEVITON, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	\$ 104,41	8,00	\$ 835,28	8,00	0,00	8,00	\$ 835,28	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZINO LINEA MODUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	\$ 43,12	4,00	\$ 172,48	4,00	0,00	4,00	\$ 172,48	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PLUSRITE PR LED T8 DE 18W 6500K-CL-GL, DE 1800 LUMEN, DE CORRIENTE 100 A 277 W, INCLUYE: BASES, CANALETA DE 0.5 X 1.22 MTS., Y CABLE DE THW #14, COLOCACION Y PRUEBAS.	pza	\$ 471,82	15,00	\$ 7.077,30	15,00	0,00	15,00	\$ 7.077,30	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM., INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$ 537,95	6,68	\$ 3.593,51	5,12	0,00	5,12	\$ 2.754,30	-\$ 1,56	-\$ 839,20	
INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE: RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	sal	\$ 545,37	24,00	\$ 13.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA VITROMEX AZULEA BLANCO, INCLUYE: ALIMENTADOR, LLAVE MEZCLADORA CROMADA MARCA DICA, CESPOL PLASTICO, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	\$ 988,16	2,00	\$ 1.976,32	2,00	0,00	2,00	\$ 1.976,32	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX GRECO BLANCO, INCLUYE: ALIMENTADOR, CUELLO DE CERA, PIJAS PARA PISO, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	\$ 1.246,89	2,00	\$ 2.493,78	2,00	0,00	2,00	\$ 2.493,78	0,00	0,00	
SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA, PARA W.C. CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (4") MCA. OMEGA O REX, Y CPVC (13 MM), VALVULA ESTOPERO DE 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS HASTA LA COLOCACION DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	\$ 1.234,92	8,00	\$ 9.879,36	7,00	0,00	7,00	\$ 8.644,44	-\$ 1,00	-\$ 1.234,92	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO HORIZONTAL DE 1100 LTS., DE CAPACIDAD, MARCA EUREKA TRICAPA DE POLIETILENO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	\$ 2.084,16	1,00	\$ 2.084,16	1,00	0,00	1,00	\$ 2.084,16	0,00	0,00	

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.  
CONTRATISTA

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO




ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO  
SUPERVISOR DE OBRA

	<b>R.F.C. TAMF 610220BV6</b>		 								
	<b>DATOS GENERALES</b>										
	<b>CONTRATO</b>	MF DE AD FORTAMUNDF/02/16									
	<b>PROYECTO</b>	COLOCACION DE PISO Y PINTURA EN AREA DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ FRESNILLO, ZAC.									
	<b>UBICACION</b>	ZAC.									
	<b>FECHA</b>	25/06/2016 AL 14/07/2016									
<b>CONTRATISTA.</b>	<b>CORREO</b>	concepto_alge@hotmail.com									
FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.		<b>FINIQUITO DE OBRA</b>									
CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	CONTARTADO		ESTIMACION		EJECUTADO		POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	TOTAL	UNO		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA DE 1/2" HP CENTRIFUGA DOMESTICA, INCLUYE: CONEXIONES EN 3/4" Y 1/2" VOLTS, SALIDA ELECTRICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	\$ 2.963,71	1,00	\$ 2.963,71	1,00	0,00	1,00	\$ 2.963,71	0,00	0,00	
ELABORACION DE BASE PARA TINACO A BASE DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, CON LAMINA NEGRA CAL 14 DE SECCION DE 1.50 X1.50 X 1.20 MTS. DE ALTURA, ( 55 KG), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	pza	\$ 1.784,16	1,00	\$ 1.784,16	1,00	0,00	1,00	\$ 1.784,16	0,00	0,00	
SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE CHAPA TWN DORADA TAMBOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	\$ 276,45	2,00	\$ 552,90	2,00	0,00	2,00	\$ 552,90	0,00	0,00	
SUMINISTRO Y COLOCACION PERSIANAS DE PVC CALIBRE 27 COLOR BLANCO VERTICALES INCLUYE: GALERIA, MATERIAL HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	m2	\$ 330,73	24,10	\$ 7.970,59	22,46	0,00	22,46	\$ 7.428,20	-\$ 1,64	-\$ 542,40	
<b>ATIPIICOS</b>											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2", PARA INSTALACION HIDRAULICA EN MATERIAL CPVC (CLORURO DE POLIVINILO), INCLUYE VALVULA DE 1/2", PEGAMENTO, COPLES DE 1/2", TEE DE 1/2" CODOS 1/2", CONCTORES DE 1", CONCTORES DE 1/2", REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", REDUCC. DE 1" A 1/2", ABRASADERAS OMEGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUGAS, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	pza	\$ 2.310,63	1,00	\$ 2.310,63	1,00	0,00	1,00	\$ 2.310,63	0,00	0,00	
INSTALACION ELECTRICA. CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE: RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	sal	\$ 494,61	24,00	\$ 11.870,64	27,00	0,00	27,00	\$ 13.354,47	\$ 3,00	\$ 1.483,83	
CORTE CON SIERRA EN CONCRETO HIDRAULICO ( 5.0 CM. DE PROFUNDIDAD )	ml	\$ 50,04	8,00	\$ 400,32	8,00	0,00	8,00	\$ 400,32	0,00	0,00	
REPOSICION DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM DE ESPESOR X 15 CM DE ANCHO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	ml	\$ 50,11	8,00	\$ 400,88	8,00	0,00	8,00	\$ 400,88	0,00	0,00	

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.  
CONTRATISTA

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

ARO. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO  
SUPERVISOR DE OBRA

	<b>R.F.C. TAMF 610220BV6</b>		 										
	<b>DATOS GENERALES</b>												
	<b>CONTRATO</b>	MF DE AD FORTAMUNDF/02/16											
	<b>PROYECTO</b>	COLOCACION DE PISO Y PINTURA EN AREA DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ FRESNILLO, ZAC.											
	<b>UBICACION</b>	ZAC.											
	<b>FECHA</b>	25/06/2016 AL 14/07/2016											
<b>CONTRATISTA.</b>	<b>CORREO</b>	concepto_alge@hotmail.com											
FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.		<b>FINIQUITO DE OBRA</b>											
		SUBTOTAL		\$	132.694,99	SUB TOTAL		\$	132.260,58	SUB TOTAL		-\$	2.327,99
		IVA		\$	21.231,20	IVA		\$	21.161,69	IVA		-\$	372,48
		TOTAL		\$	153.926,18	TOTAL		\$	153.422,27	TOTAL		-\$	2.700,47

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.  
CONTRATISTA

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

ARO. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO  
SUPERVISOR DE OBRA