

16/SEPTIEMBRE

Reporte Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal <u>2017</u>	Fecha de elaboración del reporte <u>16/Enero/2017</u>
------------------------------	---

I.- Datos del Proyecto
 Nombre del Proyecto construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarnición en calle 16 de septiembre, com. Plateros entre c valencia y carretera a las mercedes, Fresnillo, Zac.
 Entidad Federativa Zacatecas Municipio Fresnillo Localidad Plateros
 Fecha de Inicio del proyecto de inversión física 20/12/2016 Fecha de Término Programada 19/03/2017
día / mes / año día / mes / año
 Número de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: 3 meses
 Monto total del proyecto con IVA incluido: \$587,983.02

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido de la primer ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$235,193.20		\$235,193.20

II.2.- Monto devengado de la primera ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$176,072.97		\$176,072.97

II.3.- Resultado porcentual del avance financiero mensual:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
74.86%		74.86%

III.- Avance Físico

III.1.- Acciones programadas del proyecto dentro del primer mes:	III.2.- Acciones realizadas del proyecto dentro del primer mes:	III.3.- Avance Porcentual
30%	3%	10%

Avance físico acumulado del total de la obra: 3%

IV.- Observaciones

NOTA: Deberán anexar los documentos comprobatorios de la obra (avance físico agregar fotografías con pie de foto y en avance financiero los documentos que demuestren de manera fehaciente la erogación del gasto).

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que el avance físico-financiero corresponde al previsto en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa, por lo que se considera procedente la continuación de la ministración correspondiente para la ejecución de obra.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS



ING. LEONEL MIRANDA MÉNDEZ
 Juan de Tolosa col. Centro fresnillo Zac.
 RFC MIML8201145ZA
 TEL. 49398374117

Reporte Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal <u>2017</u>	Fecha de elaboración del reporte <u>08/Febrero/2017</u>
------------------------------	---

I.- Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarnición en calle 16 de septiembre, com. Plateros entre c valencia y carretera a las mercedes, Fresnillo, Zac.

Entidad Federativa Zacatecas Municipio _____ Localidad Plateros

Fecha de Inicio del proyecto de inversión física 20/12/2016 Fecha de Término Programada 19/03/2017
día / mes / año día / mes / año

Número de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: 3 meses

Monto total del proyecto con IVA incluido: \$587,983.02

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido de la primer ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$235,193.20		\$235,193.20

II.2.- Monto devengado de la primera ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$176,072.97		\$176,072.97

II.3.- Resultado porcentual del avance financiero mensual:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
74.86%		74.86%

III.- Avance Físico

III.1.- Acciones programadas del proyecto dentro del primer mes:	III.2.- Acciones realizadas del proyecto dentro del primer mes:	III.3.- Avance Porcentual
35%	70%	200.00%

Avance físico acumulado del total de la obra: 70%

IV.- Observaciones

--

NOTA: Deberán anexar los documentos comprobatorios de la obra (avance físico agregar fotografías con pie de foto y en avance financiero los documentos que demuestren de manera fehaciente la erogación del gasto).

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que el avance físico-financiero corresponde al previsto en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa, por lo que se considera procedente la continuación de la ministración correspondiente para la ejecución de obra.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS



ING. LEONEL MIRANDA MÉNDEZ
 Juan de Tolosa col. Centro fresnillo Zac.
 RFC: MIML8201145ZA
 TEL. 49398374117

Fresnillo
 por su grandeza

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Reporte Mensual de Avance Físico Financiero

Lugar y fecha de elaboración: 05 / MARZO / 2017

I.- Datos del Proyecto

a) Nombre del Proyecto: Pavimento Hidráulico, banquetas y guarniciones en calle 16 de septiembre, com. Plateros, entre c. Valenciana y carretera a las Mercedes, Fresnillo, Zac.

b) Nombre de la entidad federativa o municipios ejecutores o ejecutores: Fresnillo, Zacatecas.

c) Fecha de Inicio del Proyecto de Inversión Física: 20/ 12/ 2016 Fecha de Término Programada: 19/ 03/ 2017
día / mes / año día / mes / año

d) Número de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: 3

e) Monto total del Proyecto de Inversión Física autorizado por el Comité: \$ 587, 983.02

f) En caso de ser un Proyecto de Inversión Física con mezcla de recursos, desagregar el monto total por Gobierno del Estado y Municipio:

Gobierno del Estado: \$ _____ Municipio: \$586, 909.90

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido en la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 235, 193.20		\$ 235, 193.20

II.2.- Monto devengado de la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 176,072.97		\$ 176, 072.97

Resultado porcentual del avance financiero acumulado del monto total de la obra: 30%

III.- Avance Físico

III.1.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes reportado:	III.2.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes:
70	25%

Resultado porcentual del avance físico acumulado del monto total de la obra: 95%

* El presente documento de Avance de Obra, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" implementada por la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

IV. Señalar los documentos que se anexan a este formato:

DOCUMENTOS	SÍ	NO
1. Contrato y demás documentos de la asignación de la obra (copia).		
2. Fotografías a color del proyecto con pie de foto.		
3. Carátula de Estimaciones autorizadas.		
4. Facturas del proveedor (copias).		
5. Solicitud de Ministración		

V.- Observaciones

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que la ejecución de la obra descrita en el presente documento es apegada al periodo correspondiente en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS




ING. LEONEL IVÁN MIRANDA MÉNDEZ
Juan de Tolosa col. Centro, Fresnillo, Zac.
RFC MIML8201145ZA
Tel. 49398374117

* El presente documento de Avance de Obra, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" implementada por la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Reporte Mensual de Avance Físico Financiero

Lugar y fecha de elaboración: 05 / ABRIL / 2017

I.- Datos del Proyecto

- a) Nombre del Proyecto: Pavimento Hidráulico, banquetas y guarniciones en calle 16 de septiembre, com. Plateros, entre c. Valenciana y carretera a las Mercedes, Fresnillo, Zac.
- b) Nombre de la entidad federativa o municipios ejecutores o ejecutores: Fresnillo, Zacatecas.
- c) Fecha de Inicio del Proyecto de Inversión Física: 20/ 12/ 2016 Fecha de Término Programada: 19/ 03/ 2017
día / mes / año día / mes / año
- d) Número de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: 3
- e) Monto total del Proyecto de Inversión Física autorizado por el Comité: \$ 587, 983.02
- f) En caso de ser un Proyecto de Inversión Física con mezcla de recursos, desagregar el monto total por Gobierno del Estado y Municipio:
 Gobierno del Estado: \$ _____ Municipio: \$586, 909.90

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido en la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$176,394.91		\$ 176,394.91

II.2.- Monto devengado de la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 5069.5		\$ 5,069.5

Resultado porcentual del avance financiero acumulado del monto total de la obra: 39.21%

III.- Avance Físico

III.1.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes reportado:	III.2.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes:
95%	5%

Resultado porcentual del avance físico acumulado del monto total de la obra: 100%

* El presente documento de Avance de Obra, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" implementada por la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

IV. Señalar los documentos que se anexan a este formato:

DOCUMENTOS	SÍ	NO
1. Contrato y demás documentos de la asignación de la obra (copia).		
2. Fotografías a color del proyecto con pie de foto.		
3. Carátula de Estimaciones autorizadas.		
4. Facturas del proveedor (copias).		
5. Solicitud de Ministración		

V.- Observaciones

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que la ejecución de la obra descrita en el presente documento es apegada al periodo correspondiente en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS


AYUNTAMIENTO
2016-2018


Fresnillo
por su grandeza



ING. LEONEL IVÁN MIRANDA MÉNDEZ
Juan de Tolosa col. Centro, Fresnillo, Zac.
RFC MIML8201145ZA
Tel. 49398374117

Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

* El presente documento de Avance de Obra, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" implementada por la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Reporte Mensual de Avance Físico Financiero

Lugar y fecha de elaboración: 05 / MAYO / 2017

I.- Datos del Proyecto

- a) Nombre del Proyecto: Pavimento Hidráulico, banquetas y guarniciones en calle 16 de septiembre, com. Plateros, entre c. Valenciana y carretera a las Mercedes, Fresnillo, Zac.
- b) Nombre de la entidad federativa o municipios ejecutores o ejecutores: Fresnillo, Zacatecas.
- c) Fecha de Inicio del Proyecto de Inversión Física: 20/ 12/ 2016 Fecha de Término Programada: 19/ 03/ 2017
día / mes / año día / mes / año
- d) Número de meses del calendario del programa para realizar el proyecto: 3
- e) Monto total del Proyecto de Inversión Física autorizado por el Comité: \$ 587, 983.02
- f) En caso de ser un Proyecto de Inversión Física con mezcla de recursos, desagregar el monto total por Gobierno del Estado y Municipio:
 Gobierno del Estado: \$ _____ Municipio: \$586, 909.90

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido en la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$176,394.91		\$ 176,394.91

II.2.- Monto devengado de la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 146,954.09		\$ 146,954.09

Resultado porcentual del avance financiero acumulado del monto total de la obra: 65.11%

III.- Avance Físico

III.1.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes reportado:	III.2.- Calendario del Programa del Proyecto de Inversión Física del mes:
100%	

Resultado porcentual del avance físico acumulado del monto total de la obra: 100%

IV. Señalar los documentos que se anexan a este formato:

DOCUMENTOS	SÍ	NO
1. Contrato y demás documentos de la asignación de la obra (copia).		
2. Fotografías a color del proyecto con pie de foto.		
3. Carátula de Estimaciones autorizadas.		
4. Facturas del proveedor (copias).		
5. Solicitud de Ministración		

V.- Observaciones

Con base en los datos asentados en la presente cédula, se manifiesta que la ejecución de la obra descrita en el presente documento es apegada al periodo correspondiente en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS



* El presente documento de Avance de Obra, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" implementada por la Dirección General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.