

PROIRH

PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.

<p>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO SIAPASF</p>		FECHA:	22/06/2021
		No. DE CONTRATO:	001-SIAPASF/GC-2021
		MONTO DEL CONTRATO:	\$190,525.22
		MONTO DEL ANTICIPO:	\$0.00
<p>TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA</p>			
PROIRH, PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PERIODO DE EJECUCION:	INICIA TERMINA	UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO, ZACATECAS
		15/06/2021 30/06/2021	TOTAL ESTIMADO: \$190,525.22

RESUMEN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACION	PERIODO	SUBTOTAL DE ESTIMACION	IVA DE ESTIMACION	TOTAL DE ESTIMACION	DESCUENTOS		NETO A RECIBIR	ANTICIPO POR AMORTIZAR
					AMORTIZACION DEL ANTICIPO C/ IVA	5 AL MILLAR		
1 (UNO)	DEL 15 DE JUNIO DE 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2021	\$164,245.88	\$26,279.34	\$190,525.22	\$0.00	\$0.00	\$190,525.22	\$0.00
TOTALES		\$164,245.88	\$26,279.34	\$190,525.22	\$0.00	\$0.00	\$190,525.22	\$0.00

CONTRATISTA:
HÉCTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SIAPASF.
ING. RAMIRO RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL SIAPASF
C. MARTIN GAYTAN MORALES

DIRECTOR DEL SIAPASF
ING. HUMBERTO MARIANO SALAS TORRES

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)

Estimacion No. 1 (Única)

Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA
 Ubicación: FRESNILLO, ZACATECAS
 Localidad: FRESNILLO, ZACATECAS

No. DE CONTRATO:	001-SIAPASF/IGC-2021	Importe total del contrato:	\$190,525.22
MONTO DE CONTRATO	\$190,525.22	Importe de estimacion anterior	\$0.00
MONTO DE ANTICIPO	\$0.00	Importe de esta estimacion:	\$190,525.22
		Estimado acumulado	\$190,525.22
		Saldo por estimar:	\$0.00

No.	DESCRIPCION	VOLUMEN CONTRATADO		ANTERIOR		ESTIMACION ACTUAL		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SOS-VEN	Suministro e instalacion de piezas especiales para el armado de punto de sostenimiento de presion en colonia Francisco Villa conforme a esquema. Incluye suministro de piezas especiales, válvulas de seccionamiento, carrete de desmontaje, válvula de control, válvulas trifuncionales, empaques, tornillo, mano de obra, calibracion de válvula sostenedora y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$70,865.88	\$70,865.88	0.00	\$70,865.88	1.00	\$70,865.88
CAJA-3	Construccion de caja de válvulas de 3,600 x 1,000 mm medidas interiores para armado en colonia Francisco Villa, terreno tipo C, a base de muros de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4, plantilla de tepalcate de 10 cm de espesor compactado, losa de piso de 10 cm de espesor de concreto f'c= 150kg/cm2 armado con varillas de 3/8" @ 30cm en ambos sentidos, losa de 15cm de espesor de concreto f'c= 200kg/cm2 armado con varillas de 3/8" @ 20cm en ambos sentidos, aplamado de mortero cemento arena 1:3, escalones marinos, 2 contramarcos sencillos de 4"x1.3 m. Tapas y marcos material plastico de 50x50 cm. Incluye: corte demolicion de pavimentos, excavaciones, reposicion de pavimentos, retiro de materiales producto de excavacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$93,380.00	\$93,380.00	0.00	\$93,380.00	1.00	\$93,380.00
		SUBTOTAL			\$164,245.88		\$164,245.88		\$164,245.88
		I.V.A. 16%			\$26,279.34		\$26,279.34		\$26,279.34
		TOTAL			\$190,525.22		\$190,525.22		\$190,525.22

HECTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS

CONTRATISTA
 HECTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SIAPASF
 HECTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS

SUBDIRECTOR TECNICO DEL SIAPASF
 C. MARTIN GAYTAN MORALES

DIRECTOR DEL SIAPASF
 ING. HUMBERTO MARIANO SALAS TORRES

PROIRH
Proyectos de Ingeniería para Redes Hidráulicas S. de R.L. de C.V.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

No. DE CONTRATO: MONTO ANTICIPO: \$0.00 ESTIMACION No.: 1 PERIODO DE EJECUCION: 15/JUNIO/2021 22/JUNIO/2021	MONTO CONTRATADO: \$190,525.22 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA Localidad: FRESNILLO Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS Estimacion No. 1
--	--

HOJA DE RESUMEN DE LA ESTIMACION 1

	ANTICIPOS C/ IVA	DESCUENTOS	ESTIMACION
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	SUBTOTAL: \$ 164,245.88
AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	16 % IVA: \$ 26,279.34
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL: \$ 190,525.22
TOTAL AMORTIZADO	\$ 0.00	\$ 0.00	ACUMULADO ANTERIOR
TOTAL PARA AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	ACUMULADO TOTAL
			\$190,525.22
IMPORTE LIQUIDO A PAGAR	\$ 190,525.22		
CANTIDAD CON LETRA			SALDO POR EJERCER:
			\$0.00

SON: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.


 CONTRATISTA:
 HÉCTOR EDUARDO VELASCO VENEGAS


 SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL SIAPASE
 C. MARTÍN GATTÁN MORALES


 DIRECTOR DE SIAPASE
 ING. HUMBERTO MARRANO SALAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 MANTENIMIENTO DEL SIAPASE
 KEJAMIRO RODRIGUEZ