

1											
2	No. OB	NO. DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA TERMINO CONTRATACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES FINANCIERAS
106 220	4	MF OP AD FIPM-03-22	CONSTRUCCION DE 514.00 M2 DE PAVIMENTO, DE 139.50 ML DE GUARNICIONES, 179.00 M2 DE BANQUETAS, EN LA CALLE FLORES MAGON, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,134,094.80	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	06 AGOSTO 2022	03 NOVIEMBRE 2022	AVANCE FÍSICO	OBRA TERMINADA	Anticipo pag 24/08/22, Est1 pagada 21/10/22, EST2 y finiquito pagada 09/11/22