



LISTADO DE OBRAS POR CONTRATO EN PROCESO A
CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de actualización: 15 DE ENERO DE 2015



Identificación precisa del contrato	Descripción de licitación	Origen del Recurso (prestamos, subvenciones, etc.)	Monto Contratado	Lugar	Nombre de la persona física o moral responsable de la obra	Plazo de ejecución
Modernización de camino Rural Plateros – Laguna Seca (Construcción de Terracerías, Pavimento, Obras de Drenaje y Señalamiento) Tramo 0+000 al 4+600	LICITACION PUBLICA	FOPADEM	\$8'848,047.39	ZONA RURAL	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	20/diciembre/2013-18/Mayo/2014 OBRA EN PROCESO
Trabajos de Bacheo en Caja 3° Etapa en varias Calles y Colonias, Zona Urbana en Fresnillo, Zac.	ASIGNACION DIRECTA	PMO	\$999,589.14	CABCERA MPAL.	RIVERA Y RIVERA S.A DE C.V.	18/NOV/14-19/DIC/14 OBRA TERMINADA
Aplicación de pintura en Rastro Municipal, Fresnillo, Zac.(Mano de obra)	ASIGNACION DIRECTA	PMO	\$19,107.51	CABCERA MPAL.	JASMANI ALIN GONZALEZ AVILA	18/NOV/14-25/NOV/14 OBRA TERMINADA
Aplicación de pintura en Comandancia Municipal, Fresnillo, Zac.(Mano de obra)	ASIGNACION DIRECTA	PMO	\$47,870.61	CABCERA MPAL.	JASMANI ALIN GONZALEZ AVILA	11/DIC/2014-18/DIC/14 OBRA TERMINADA
Remodelación de Áreas de Distribución en Presidencia Municipal "Área de Baños Planta Baja" 2a. Etapa, Fresnillo, Zac.	ASIGNACION DIRECTA	PMO	\$107,157.99	CABCERA MPAL.	ARQ. ROSENDO GONZALEZ	11/DIC/2014-18/DIC/14 OBRA TERMINADA
Construcción de banqueteta y rampa para personas con capacidades diferentes en Av. Plateros, col. Centro, templo de Guadalupe.(Mano de obra)	ASIGNACION DIRECTA	PMO	\$47,792.28	CABCERA MPAL.	ING. FEDERICO RIVERA	11/DIC2014-18/DIC/14 OBRA TERMINADA