



R.F.C. TAMF 610220BV6

DATOS GENERALES

CONTRATO MF DE AD FORTAMUNDF/08/16

PROYECTO MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN LA COM. SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZAC.

UBICACIÓN

FECHA 07/07/2016 AL 16/07/2016

CONTRATISTA.

CORREO concepto_alge@hotmail.com

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.

FINIQUITO DE OBRA



| CONCEPTO | UNIDAD | P.U. | CONTARTADO | | ESTIMACION | | EJECUTADO | | POR EJECUTAR | |
|---|--------|----------|------------|---------------|------------|------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | | CANTIDAD | TOTAL | UNO | OTRO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MUROS Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS., INCLUYE:UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | \$ 60,86 | 2117,92 | \$ 128.902,52 | 2200,73 | 0,00 | 2200,73 | \$ 133.942,57 | 82,81 | \$ 5.040,05 |

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 128.902,52 |
| IVA | \$ 20.624,40 |
| TOTAL | \$ 149.526,92 |

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| SUB TOTAL | \$ 133.942,57 | SUB TOTAL | \$ 5.040,05 |
| IVA | \$ 21.430,81 | IVA | \$ 806,41 |
| TOTAL | \$ 155.373,38 | TOTAL | \$ 5.846,46 |

FCO. GERARDO TAPIA MACIAS.
CONTRATISTA

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO
SUPERVISOR DE OBRA