



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: ENERO DEL 2013

| No. De Obra       | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción  | Localidad                 | Avance Financiero    |                      |                               |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            | OBSERVACIONES |           |  |
|-------------------|------------|-----------------|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--|
|                   |            |                 |            |  |                           | Inv. Aprob.          | Inversión Liberada   | Inversión Ejercida Trimestral | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral |               | Acumulado |  |
| R1001             | 10         |                 |            | REPARACION GENERAL A TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 75 KV PARA SISTEMA DE RIEGO                | EL SALTO                  | \$ 52,200.00         | \$ 52,200.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 52,200.00                 | \$ -                        | TRANSFORMADOR    | 1               | 0%         | 100%          |           |  |
| R0702             | 7          |                 |            | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO VELEZ   | FRACC. BALCONES           | \$ 45,584.00         | \$ 45,584.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 45,584.00                 | \$ -                        | LOTE             | 1               | 0%         | 100%          |           |  |
| R0803             | 8          |                 |            | PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION DE BLOCK DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | RANCHO GRANDE             | \$ 63,300.00         | \$ 63,300.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 63,300.00                 | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%          |           |  |
| R1004             | 10         |                 |            | REPARACION DE BOMBA DEL POZO No. 5 PARA SISTEMA DE RIEGO                                   | EL REFUGIO DE ABREGO      | \$ 48,000.00         | \$ 48,000.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 48,000.00                 | \$ 5,000.00                 | BOMBA            | 1               | 0%         | 100%          |           |  |
| R0105             | 1          |                 |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y MANIOBRAS  | FRANCISCO I. MADERO       | \$ 28,799.90         | \$ 28,799.90         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 28,799.90                 | \$ 28,904.88                | BOMBA            | 1               | 0%         | 100%          |           |  |
| R0106             | 1          |                 |            | ANALISIS DEL AGUA  | SAN ISIDRO DE CERRO GORDO | \$ 1,143.00          | \$ 1,143.00          | \$ -                          | \$ -                    | \$ 1,143.00                  | \$ -                        |                  |                 | 0%         | 100%          |           |  |
| R0407             | 4          |                 |            | TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE VETA 22-70   | COL. MINERA               | \$ 37,494.56         | \$ 37,494.56         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 37,494.56                 | \$ 4,167.00                 | M2               | 118             | 0%         | 100%          |           |  |
| R0308             | 3          |                 |            | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOLORES  | COL. MIGUEL HIDALGO       | \$ 13,303.99         | \$ 13,303.99         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 13,303.99                 |                             | MANO DE OBRA     | ML              | 57         | 0%            | 100%      |  |
| R0310             | 3          |                 |            | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN LUIS   | COL. PLUTARCO E. CALLES   | \$ 65,000.00         | \$ 65,000.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 65,000.00                 | \$ -                        | ML               | 67              | 0%         | 100%          |           |  |
| R0311             | 3          |                 |            | TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN C. ALONDIGA DE GRANADITAS                                 | COL. MIGUEL HIDALGO       | \$ 16,255.00         | \$ 16,255.00         | \$ -                          | \$ -                    | \$ 16,255.00                 | \$ -                        | ML               | 21              | 0%         | 100%          |           |  |
| <b>TOTAL HOJA</b> |            |                 |            |  |                           | <b>\$ 371,080.45</b> | <b>\$ 371,080.45</b> | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 371,080.45</b>         | <b>\$ 38,071.88</b>         |                  |                 |            |               |           |  |



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2012



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III  
 Municipio: FRESNILLO  
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2013

HOJA 2 DE 2

| No. De Obra       | Cve. Prog. | Cve. Sub. Prog. | Cve. Vert. | Descripción   | Localidad            | Avance Financiero    |                      |                               |                         |                              | Aportación de Beneficiarios | Avance Físico    |                 |            |           | OBSERVACIONES |
|-------------------|------------|-----------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
|                   |            |                 |            |   |                      | Inv. Aprob.          | Inversión Liberada   | Inversión Ejercida Trimestral | Inversión por Comprobar | Inversión Ejercida Acumulada |                             | Unidad de Medida | Metas Aprobadas | Trimestral | Acumulado |               |
| R0112             | 1          |                 |            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CLORADORAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE CABRALES, ORILLA DEL LLANO Y SAN VICENTE DE PLENITUD      | VARIAS COMUNIDADES   | \$ 3,895.57          | \$ 3,895.57          | \$ -                          | \$ -                    | \$ 3,895.57                  | MANO DE OBRA                | ML               | 21              | 0%         | 100%      |               |
| R0115             | 1          |                 |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE   | RANCHO GRANDE        | \$ 68,730.43         | \$ -                 | \$ -                          | \$ 68,730.43            | \$ -                         | \$ 7,643.38                 | BOMBA            | 1               | 0%         | 30%       |               |
| R0116             | 1          |                 |            | SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE   | TAPIAS DE SANTA CRUZ | \$ 71,764.10         | \$ -                 | \$ -                          | \$ 71,764.10            | \$ -                         | \$ 7,979.43                 | BOMBA            | 1               | 0%         | 30%       |               |
| R0118             | 1          |                 |            | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE   | CARRETERA PLATEROS   | \$ 29,020.75         | \$ -                 | \$ -                          | \$ 29,020.75            | \$ -                         | \$ -                        | TUBOS DE PVC 3"  | 33              | 0%         | 10%       |               |
| R0120             | 1          |                 |            | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LAS COMUNIDADES DE FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA), VASCO DE QUIROGA, NORIA DE SANTA ROSA, PROVIDENCIA DE RIVERA Y JARILLAS | VARIAS COMUNIDADES   | \$ 90,000.00         | \$ -                 | \$ -                          | \$ 90,000.00            | \$ -                         | \$ -                        | ESTUDIO          | 5               | 0%         | 0%        |               |
| <b>TOTAL HOJA</b> |            |                 |            |   |                      | <b>\$ 263,410.85</b> | <b>\$ 3,895.57</b>   | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ 259,515.28</b>    | <b>\$ 3,895.57</b>           | <b>\$ 15,622.81</b>         |                  |                 |            |           |               |
| <b>TOTAL</b>      |            |                 |            |   |                      | <b>\$ 634,491.30</b> | <b>\$ 374,976.02</b> | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ 259,515.28</b>    | <b>\$ 374,976.02</b>         | <b>\$ 53,694.69</b>         |                  |                 |            |           |               |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE PROGRAMA

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA