



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: ENERO DEL 2013

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES		
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulado	
R1001	10			REPARACION GENERAL A TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 75 KV PARA SISTEMA DE RIEGO	EL SALTO	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -	\$ -	\$ 52,200.00	\$ -	TRANSFORMADOR	1	0%	100%		
R0702	7			TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO VELEZ	FRACC. BALCONES	\$ 45,584.00	\$ 45,584.00	\$ -	\$ -	\$ 45,584.00	\$ -	LOTE	1	0%	100%		
R0803	8			PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION DE BLOCK DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RANCHO GRANDE	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ -	\$ -	\$ 63,300.00	\$ -			0%	100%		
R1004	10			REPARACION DE BOMBA DEL POZO No. 5 PARA SISTEMA DE RIEGO	EL REFUGIO DE ABREGO	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 5,000.00	BOMBA	1	0%	100%		
R0105	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y MANIOBRAS	FRANCISCO I. MADERO	\$ 28,799.90	\$ 28,799.90	\$ -	\$ -	\$ 28,799.90	\$ 28,904.88	BOMBA	1	0%	100%		
R0106	1			ANALISIS DEL AGUA	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO	\$ 1,143.00	\$ 1,143.00	\$ -	\$ -	\$ 1,143.00	\$ -			0%	100%		
R0407	4			TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE VETA 22-70	COL. MINERA	\$ 37,494.56	\$ 37,494.56	\$ -	\$ -	\$ 37,494.56	\$ 4,167.00	M2	118	0%	100%		
R0308	3			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOLORES	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 13,303.99	\$ 13,303.99	\$ -	\$ -	\$ 13,303.99		MANO DE OBRA	ML	57	0%	100%	
R0310	3			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN LUIS	COL. PLUTARCO E. CALLES	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	ML	67	0%	100%		
R0311	3			TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN C. ALONDIGA DE GRANADITAS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 16,255.00	\$ 16,255.00	\$ -	\$ -	\$ 16,255.00	\$ -	ML	21	0%	100%		
TOTAL HOJA						\$ 371,080.45	\$ 371,080.45	\$ -	\$ -	\$ 371,080.45	\$ 38,071.88						



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2012



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: ENERO DEL 2013

HOJA 2 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R0112	1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CLORADORAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE CABRALES, ORILLA DEL LLANO Y SAN VICENTE DE PLENITUD	VARIAS COMUNIDADES	\$ 3,895.57	\$ 3,895.57	\$ -	\$ -	\$ 3,895.57	MANO DE OBRA	ML	21	0%	100%	
R0115	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	RANCHO GRANDE	\$ 68,730.43	\$ -	\$ -	\$ 68,730.43	\$ -	\$ 7,643.38	BOMBA	1	0%	30%	
R0116	1			SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	TAPIAS DE SANTA CRUZ	\$ 71,764.10	\$ -	\$ -	\$ 71,764.10	\$ -	\$ 7,979.43	BOMBA	1	0%	30%	
R0118	1			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	CARRETERA PLATEROS	\$ 29,020.75	\$ -	\$ 29,020.75	\$ -	\$ 29,020.75	\$ -	TUBOS DE PVC 3"	33	10%	20%	
R0120	1			ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LAS COMUNIDADES DE FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA), VASCO DE QUIROGA, NORIA DE SANTA ROSA, PROVIDENCIA DE RIVERA Y JARILLAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	ESTUDIO	5	0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 263,410.85	\$ 3,895.57	\$ 29,020.75	\$ 230,494.53	\$ 32,916.32	\$ 15,622.81					
TOTAL						\$ 634,491.30	\$ 374,976.02	\$ 29,020.75	\$ 230,494.53	\$ 403,996.77	\$ 53,694.69					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ENCARGADO DE PROGRAMA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA