

NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	ANTICIPO	ESTIMACIÓN UNO	MONTO EJERCIDO	RESIDENTE	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES	RECURSOS (FONDO)
MF OP AD GC-01-22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CALLES AGUACATES, MORAS, GRANJELES Y ESTIBADORES, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 613,583.59	\$ -	\$ 613,583.59	\$ 613,583.59	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	MINFRE SOLUCIONES EN MINERÍA, S.A. DE C.V.	12 FEBRERO 2022	03 MARZO 2022	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2022
MF OP AD GC-03-22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CALLE 1° DE MARZO, SILAO, VICTORIANO ZAMORA Y JOSÉ MA. PACHECO, COL. HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 481,868.13	\$ -	\$ 481,868.13	\$ 481,868.13	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	MINFRE SOLUCIONES EN MINERÍA, S.A. DE C.V.	17 FEBRERO 2022	08 MARZO 2022	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2022
MF OP AD GC-04-22	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS, CALLE 1° DE MARZO, SILAO, VICTORIANO ZAMORA Y JOSE MA. PACHECO, COL. HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,002,441.83	\$ -	\$ 1,002,441.83	\$ 1,002,441.83	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	MINFRE SOLUCIONES EN MINERÍA, S.A. DE C.V.	17 FEBRERO 2022	08 MARZO 2022	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2022
MF OP AD GC-05-22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CALLES ABRAHAM LINCOLN, MEXICO, REVOLUCION, OLMECAS, TLAXCALTECAS, MAYAS Y MIXTECOS, DE LAS COLONIAS AZTECA Y PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 720,228.99	\$ -	\$ 720,228.99	\$ 720,228.99	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	C. KAREN GURROLA ROMERO	25 FEBRERO 2022	16 MARZO 2022	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2022
MF OP IR GC-01-22	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS, CALLE AGUACATES, MORAS, GRANJELES, Y ESTIBADORES, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,437,603.79	\$ -	\$ 1,437,603.79	\$ 1,437,603.79	ING. RICARDO REYES HERNÁNDEZ	ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	26 FEBRERO 2022	17 MARZO 2022	100%	100%	OBRA TERMINADA	PMO 2022

TOTAL EJERCIDO

\$ 4,255,726.33



ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS