




H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024



**MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**

**AVANCE FÍSICO - FINANCIERO**

**MES DE OCTUBRE DE 2023**

**FONDO III 2023**

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19729567708518 -102.86181328657318	\$117,210.53	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$117,210.53	100%	100%	Contrato
401003	401003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite)	23.327035005533485 -102.61088299090875	\$170,786.28	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$170,786.28	100%	100%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Emiliano Zapata (El Terreadero)	23.558766718888933 -102.88812075239997	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Refugio de Ábrego (Benito Juárez)	23.172477927765556 -103.30382017475627	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Urite	23.321995480384466 -103.24553935120419	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	El Angelito	23.321949630958027 -103.24518703193559	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUAN, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Tejuján	23.16119275202764 -103.41291333364745	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	45%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia la Luz	23.05844328908702 -102.86569499149036	\$104,139.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$104,139.00	100%	100%	Contrato
401011	401011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Ahijadero	23.31882026457223 -103.14081461543122	\$2,861,396.70	\$0.00	\$2,707,442.70	\$0.00	\$2,707,442.70	95%	100%	Contrato
401012	401012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA) FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Benito Juárez	23.11428904775258 -102.63017096154117	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401013	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Agua Zarca de los Martínez	23.04383600952895 -103.18752112573894	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
401014	401014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MANUEL EN COLONIA LA FE, FRESNILLO ZACATECAS 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.204657649576667 -102.87670864027963	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	\$0.00	\$276,556.20	100%	100%	Contrato
401015	401015	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA EN COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.186574814418375 -102.8410122210949	\$986,007.03	\$986,007.03	\$986,007.03	\$986,007.03	\$986,007.03	100%	100%	Contrato



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401017	401017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17495682041001 -102.88238661042841	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$139,341.66	100%	100%	Contrato
401019	401019	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA SAN PEDRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.159042428326686 -102.84329554046003	\$389,078.95	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$389,078.95	100%	100%	Contrato
401020	401020	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.162387442965045 -102.84204013076747	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
401021	401021	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18140756860248 -102.85717476781032	\$145,670.91	\$145,670.91	\$145,670.91	\$145,670.91	\$145,670.91	100%	100%	Contrato
401022	401022	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.163352192860447 -102.89201479251277	\$208,698.14	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$208,698.14	100%	100%	Contrato
401023	401023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PRESTAR SERVICIO A PRESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19664249824516 -102.89450496420021	\$123,020.98	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$123,020.98	100%	100%	Contrato
401024	401024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19074452758816 -102.84628419684408	\$620,517.25	\$0.00	\$603,603.29	\$0.00	\$603,603.29	97%	100%	Contrato
401025	401025	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Tigre (Los Nopales)	23.497435612024137 -102.715092122119	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	75%	Contrato
401026	401026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Las Catarinas	23.092173460424316 -102.61514913511742	\$932,845.62	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$932,845.62	100%	100%	Contrato
401027	401027	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19863777819322 -102.88444082619195	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
401028	401028	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Presas del Mezquite (Tapias del Mezquite)	23.416522025190712 -102.573180823266	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	40%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE


No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	MOD
					\$12,425,073.98	\$1,131,677.94	\$6,904,401.29	\$1,131,677.94	\$6,904,401.29			



LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San Isidro del Cerro Gordo	23.226953605721963 -102.91125599619839	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402002	402002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santa Rosa	22.92638920302255 -103.11330593970106	\$1,834,369.89	\$533,576.55	\$1,834,369.89	\$0.00	\$1,300,793.34	100%	100%	Contrato
402003	402003	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González)	23.189326652833557 -103.13147488785891	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	95%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Santa Anita	23.228450866476816 -102.76567793362628	\$224,269.32	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$224,269.32	100%	100%	Contrato
402005	402005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Santiaguillo	23.146846741624305 -102.6487182729867	\$983,705.57	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$983,705.57	100%	100%	Contrato
402006	402006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Carrizalillo (Carrizalillo de Ábrego)	23.200001011338117 -103.38052279857604	\$772,410.67	\$0.00	\$487,166.43	\$0.00	\$487,166.43	63%	100%	Contrato
402007	402007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17010803110803 -102.85265935697515	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	\$0.00	\$6,110.39	100%	100%	Contrato
402008	402008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Plateros	23.227575879787246 -102.84069762331262	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$136,421.43	100%	100%	Contrato
402009	402009	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Morfín Chávez	23.182378507421937 -102.79700099072504	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402010	402010	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Estación San José	23.18989683774163 -102.7877405851954	\$1,996,212.84	\$0.00	\$1,966,215.45	\$0.00	\$1,966,215.45	98%	100%	Contrato
402011	402011	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.180944116224936 -102.86942123119674	\$798,268.43	\$79,826.84	\$798,268.43	\$79,826.84	\$798,268.43	100%	100%	Contrato
402012	402012	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18031226258823 -102.88019850270149	\$1,100,431.95	\$64,852.91	\$1,100,431.95	\$64,852.91	\$1,100,431.95	100%	100%	Contrato
402013	402013	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.171149028605576 -102.84648525358466	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	\$0.00	\$8,544.10	100%	100%	Contrato
402014	402014	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.175372634525385 -102.8796214916237	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402015	402015	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.185550 -102.870812	\$3,405.859.28	\$1,956.816.81	\$1,956.816.81	\$1,956.816.81	\$1,956.816.81	57%	100%	Contrato
402016	402016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173951840822017 -102.85361800981684	\$949.615.56	\$0.00	\$945.016.55	\$0.00	\$945.016.55	100%	100%	Contrato
402017	402017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174813020321196 -102.84886048956096	\$225.162.26	\$0.00	\$225.162.26	\$0.00	\$225.162.26	100%	100%	Contrato
402018	402018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173265763109423 -102.8430011216858	\$644.294.06	\$644,294.06	\$644,294.06	\$644,294.06	\$644,294.06	100%	100%	Contrato
402019	402019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Flor	23.11613678025225 -102.80313862743886	\$480.022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402020	402020	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.163500076538263 -102.89597262099794	\$1,796.088.35	\$0.00	\$1,796.088.35	\$1,796.088.35	\$1,796.088.35	100%	100%	Contrato
402021	402021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.173686074542577 -102.86535551041243	\$30.381.92	\$0.00	\$30,381.92	\$0.00	\$30,381.92	100%	100%	Contrato
402023	402023	AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Estación San José	23.188615979841384 -102.78988467870325	\$499.053.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
402024	402024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175207203793736 -102.86697536543441	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	\$0.00	\$41,747.58	100%	100%	Contrato
402025	402025	AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS, COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174311282289985 -102.87879572367216	\$204.454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	Contrato
402026	402026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19153151850921 -102.88440563029825	\$497.885.97	\$0.00	\$497,885.97	\$0.00	\$497,885.97	100%	100%	Contrato
402027	402027	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA COLONIA BELENA, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16037573803114 -102.87060269034505	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	\$0.00	\$6,195.08	100%	100%	Contrato
402029	402029	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17319048691047 -102.86151913567728	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	\$0.00	\$16,268.20	100%	100%	Contrato
402030	402030	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18659840596266 -102.86935528595966	\$533.599.13	\$0.00	\$533,599.13	\$0.00	\$533,599.13	100%	100%	Contrato



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402031	402031	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ ROJA EN COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17051150258683 -102.8638282548767	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	\$0.00	\$596,130.10	100%	100%	Contrato
402033	402033	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLES VIGA, CANTERA, MURO, LOZA Y ARENAL EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.188440392322246 -102.85518252461777	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	\$0.00	\$563,794.08	100%	100%	Contrato
402036	402036	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.18340606301941 -102.87628604021853	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	\$0.00	\$265,372.00	100%	100%	Contrato
402037	402037	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GABRIEL LUGO Y PUERTO RICO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.175196989596582 -102.88329543042306	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	\$0.00	\$1,198,912.44	100%	100%	Contrato
402038	402038	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANIARIO EN CALLE FRANCISCO MINA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.178682584994476 -102.8714605624741	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	\$0.00	\$143,078.77	100%	100%	Contrato
402039	402039	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA, 2DA. DE OAXACA Y MANUEL ACUÑA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.176493999079685 -102.88111747882581	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	\$0.00	\$1,209,235.53	100%	100%	Contrato
402040	402040	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS EN COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16886010048874 -102.86273197339199	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	\$0.00	\$948,514.77	100%	100%	Contrato
402041	402041	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTIRES DE TLALTELOLCO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.189714352547547 -102.86403740284098	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	\$0.00	\$319,383.86	100%	100%	Contrato
402042	402042	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SNTE EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.170184315711783 -102.88795440997824	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	\$0.00	\$75,690.41	100%	100%	Contrato
402043	402043	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES Y NARCISO MENDOZA EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.167167513414757 -102.85795893459034	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	\$0.00	\$594,526.51	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$28,285,365.96	\$3,279,367.17	\$20,153,597.34	\$4,541,878.97	\$19,620,020.79			



LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San Tadeo	23.416042778080342 -102.64641812573393	\$1,466,302.90	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$1,466,302.90	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Colonia Presa de Linares (Presa de Linares)	23.150228746837733 -102.95182568138385	\$2,393,929.02	\$0.00	\$2,393,929.02	\$93,178.28	\$2,393,929.02	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.447611871179916 -102.95831997708001	\$3,069,473.70	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$3,069,473.70	100%	100%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Altamira	23.381402263681068 -102.98637410743278	\$1,510,565.47	\$0.00	\$1,389,430.24	\$0.00	\$1,389,430.24	92%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Salto	23.19529864309489 -103.06650420851848	\$3,657,861.22	\$0.00	\$2,716,017.36	\$0.00	\$2,716,017.36	74%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Bañuelos	23.358887628051818 -103.01093558512997	\$1,614,543.08	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$1,614,543.08	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA 511 - FONDO III 2023	Redención	23.448191783126838 -102.78276519242918	\$1,932,364.56	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$1,932,364.56	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Puebla del Palmar (El Membrillo)	23.35832287061049 -102.87807765177487	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	\$0.00	\$254,435.35	100%	100%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Epazote	23.17828791084822 -103.14777329045148	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Labor de Santa Bárbara	23.014048478294264 -103.2057690992054	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS, COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18515044116374 -102.84825333516689	\$770,105.22	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$770,105.22	100%	100%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17609315469983 -102.88140059596729	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404013	404013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.193871048138952 -102.8503018876174	\$983,337.78	\$0.00	\$904,283.30	\$0.00	\$904,283.30	92%	100%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16837988203314 -102.87994618002276	\$2,136,589.85	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$2,136,589.85	100%	100%	Contrato



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404015	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.178216116703638 -102.89510949422521	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194414660040824 -102.86892104866503	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404017	404017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.169389657141206 -102.88422622430399	\$803,772.80	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$803,772.80	100%	100%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.20448743390819 -102.89169227611096	\$1,250,271.12	\$282,466.07	\$1,250,271.12	\$282,466.07	\$1,250,271.12	100%	100%	Contrato
404019	404019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16613513446078 -102.88373820597057	\$2,260,467.69	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$2,260,467.69	100%	100%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.187618022966674 -102.85861223167855	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	80%	Contrato
404021	404021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194944261956593 -102.89488768439578	\$1,908,887.79	\$399,923.39	\$1,908,887.79	\$399,923.39	\$1,908,887.79	100%	100%	Contrato
404022	404022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.171262164813506 -102.87501973452197	\$3,545,085.62	\$235,318.16	\$3,545,085.62	\$235,318.16	\$3,545,085.62	100%	100%	Contrato
404023	404023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.18907924483964 -102.88711819821084	\$801,116.32	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$801,116.32	100%	100%	Contrato
404024	404024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.168536568814147 -102.84087731341074	\$1,268,457.82	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$1,268,457.82	100%	100%	Contrato
404025	404025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.	San Miguel de Sosa	23.15164268227959 -102.80602103002221	\$1,997,579.53	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$1,997,579.53	100%	100%	Contrato
404026	404026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San José de Lourdes	23.27877409365314 -103.00549822900977	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	65%	Contrato
404027	404027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.17182670025247 -102.88426189958213	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	\$0.00	\$23,920.58	100%	100%	Contrato
404028	404028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Buenavista de Trujillo	23.158647381414703 -103.17997916714376	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	90%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404029	404029	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Río Florido	23.345671729003584 -102.99020644342006	\$4,997,439.08	\$0.00	\$3,330,628.33	\$0.00	\$3,330,628.33	67%	100%	Contrato
404030	404030	CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Presa del Mezquite (Tapias del Mezquite)	23.41568183801885 -102.57188568261265	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	95%	Contrato
404031	404031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Palmira	23.113207639000326 -102.70017839673496	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404033	404033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Concepción Rivera	23.119619607312064 -102.8624644797922	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$184,382.61	100%	100%	Contrato
404034	404034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.196119656843297 -102.85174405569377	\$332,711.03	\$170,271.12	\$170,271.12	\$170,271.12	\$170,271.12	51%	100%	Contrato
404035	404035	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO EN FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.182262700697287 -102.90080308914185	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	\$0.00	\$367,726.21	100%	100%	Contrato
404036	404036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LA TELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.192245319062753 -102.88265313079349	\$227,079.15	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$227,079.15	100%	100%	Contrato
404037	404037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.191938919535406 -102.84996957548651	\$5,394,333.73	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$5,394,333.73	100%	100%	Contrato
404038	404038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ZARAGOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.16698476435663 -102.88533839773774	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	\$0.00	\$82,744.18	100%	100%	Contrato
404039	404039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Plateros	23.222708575442276 -102.84563473580953	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	\$0.00	\$2,524,975.89	100%	100%	Contrato
404040	404040	AMPLIACION DEL PROYECTO 404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 235 DE AGOSTO EN LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Colonia Montemariana (Colonia Mariana)	23.325173918045046 -103.10900793205136	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	\$0.00	\$164,734.28	100%	100%	Contrato
404041	404041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.196684493158806 -102.86815356343688	\$2,458,212.69	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$2,458,212.69	100%	100%	Contrato
404042	404042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.165820729835644 -102.85397292707226	\$1,078,200.73	\$356,420.86	\$1,078,200.73	\$356,420.86	\$1,078,200.73	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404043	404043	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.191791663584468 -102.87579340193118	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	Contrato
404045	404045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17312320223934 -102.88952140445333	\$2,786,699.19	\$0.00	\$2,786,699.18	\$0.00	\$2,786,699.18	100%	100%	Contrato
404046	404046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.133085063760284 -103.2456901818654	\$2,059,364.17	\$866,670.54	\$1,901,688.63	\$866,670.54	\$1,901,688.63	92%	100%	Contrato
404047	404047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.16949289108473 -102.88718867039258	\$1,012,601.79	\$90,017.00	\$1,012,601.79	\$90,017.00	\$1,012,601.79	100%	100%	Contrato
404048	404048	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Órganos	22.918061596796118 -102.9197495204783	\$2,012,938.40	\$0.00	\$1,960,754.87	\$0.00	\$1,960,754.87	97%	100%	Contrato
404056	404056	AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Lázaro Cárdenas (Rancho Grande)	23.453339794202737 -102.96316753197874	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404057	404057	AMPLIACION AL PROYECTO 404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIPRES, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.204209798620788 -102.89173108276528	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
404058	404058	AMPLIACION AL PROYECTO 404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Cantera	23.132511150790254 -103.24740381199757	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
						<b>\$82,263,637.29</b>	<b>\$4,386,511.40</b>	<b>\$58,137,491.50</b>	<b>\$4,479,689.68</b>	<b>\$58,137,491.50</b>		



LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.333948306447052 -102.69663640072197	\$668,873.93	\$0.00	\$602,383.43	\$0.00	\$602,383.43	90%	95%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Lirios	23.117065400153344 -102.79956028346315	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Providencia de Rivera (Providencia la Estanzuela)	23.127005058091434 -102.82340307202048	\$1,287,814.99	\$0.00	\$1,224,037.75	\$0.00	\$1,224,037.75	95%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	San José del Alamito	23.140767132054027 -103.03937217333245	\$472,372.03	\$0.00	\$367,821.33	\$0.00	\$367,821.33	78%	95%	Contrato
405005	405005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Salada	23.446284043857894 -102.88135989739187	\$1,357,176.00	\$0.00	\$1,107,961.31	\$0.00	\$1,107,961.31	82%	100%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC. 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.195537606457396 -102.89437052356483	\$648,795.54	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$648,795.54	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.172052778081706 -102.85332699510748	\$381,894.27	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$381,894.27	100%	100%	Contrato
405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.194576034062962 -102.8946157522055	\$103,198.22	\$103,198.22	\$103,198.22	\$103,198.22	\$103,198.22	100%	100%	Contrato
405009	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.167056741569372 -102.89196755512373	\$398,869.67	\$0.00	\$308,167.13	\$0.00	\$308,167.13	77%	100%	Contrato
405010	405010	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.205670340035248 -102.88273521034951	\$1,923,461.17	\$0.00	\$1,739,113.49	\$0.00	\$1,739,113.49	90%	100%	Contrato
405011	405011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.190621871083035 -102.88980347183166	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	95%	Contrato
405012	405012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, 4TO., CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.185601987883665 -102.89214282180427	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	\$0.00	\$528,959.19	100%	100%	Contrato
405017	405017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE DE LA COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.191803452791422 -102.84511352626015	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	\$0.00	\$641,835.40	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405019	405019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES MIXTECAS Y REFINERIA EN LA COLONIA AZTECA. FRESNILLO, ZAC. 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.19865234233129 -102.87708736944299	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	\$0.00	\$625,024.38	100%	100%	Contrato
					\$11,000,566.75	\$103,198.22	\$8,279,191.44	\$103,198.22	\$8,279,191.44			




*[Signature]*  
 LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.202776512650026 -103.27268324804267	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
					\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



  
 LIC. MARTÍN ÁLVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



  
 C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Carrillo	23.20660795122416 -102.98639871099815	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173083803255977 -102.87460793740026	\$2,013,625.02	\$0.00	\$1,812,262.52	\$0.00	\$1,812,262.52	90%	100%	Contrato
407003	407003	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17437043957203 -102.8687667271629	\$120,713.60	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$120,713.60	100%	100%	Contrato
					<b>\$3,430,547.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,976.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,976.12</b>			



LIC. MARTIN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



G. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174170572800566 -102.86974544761829	\$10,739,236.50	\$2,235,352.19	\$8,631,164.15	\$2,235,352.19	\$8,631,164.15	80%	95%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.17432217211499 -102.87326495428496	\$3,120,042.72	\$722,809.90	\$2,693,636.88	\$722,809.90	\$2,693,636.88	86%	90%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.174669044556122 -102.87288564059686	\$1,371,140.88	\$0.00	\$914,093.92	\$0.00	\$914,093.92	67%	95%	Contrato
					\$15,230,420.10	\$2,958,162.09	\$12,238,894.95	\$2,958,162.09	\$12,238,894.95			



LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN

SÍNDICO MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO 2021-2024

C. JUAN PÉREZ GUARDADO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Dirección de Desarrollo Social



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.19927689630333 -102.85655505895268	\$1,357,459.60	\$15,466.66	\$1,357,459.60	\$15,466.66	\$1,357,459.60	100%	100%	Administración directa
	412002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS 511 - FONDO III 2023	Fresnillo	23.173539674611977 -102.87043187414352	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$1,448,650.34	100%	100%	Administración directa
					<b>\$2,806,109.94</b>	<b>\$15,466.66</b>	<b>\$2,806,109.94</b>	<b>\$15,466.66</b>	<b>\$2,806,109.94</b>			



\_\_\_\_\_  
 LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**  
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	REINTEGRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2022 513 - FONDO III - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022	Fresnillo	23.199151269027062 -102.8566700220108	\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00	100%	100%	Administración directa
					\$927.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$927.00			



*[Signature]*  
 LIC. MARTÍN ALVAREZ CASIO - SECR. DEL AYUNTAMIENTO Y  
 GOB. MPAL. EN FUNCIONES DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVÁN  
 SÍNDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. JUAN PÉREZ GUARDADO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024



# AUXILIARES

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-47-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 401015 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA EN COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401015-430-6131-2	P16438	\$986.007.03	C3C7 - Obra Pública : 401015 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA E. GD Folio: 1397	18/10/2023		MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	CONVENIO		C3C7		18/10/23
8270-511-401015-430-6131-2	C04986	\$986.007.03	C3C7 - Obra Pública : 401015 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA E. GP Folio: 1371	27/10/2023	S/N	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$986.007.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$986.007.03
DEVENGADO	\$986.007.03	\$986.007.03
ESTIMACIONES PAGADAS	\$986.007.03	\$986.007.03
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$986.007.03
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$986,007.03 511 FONDO III 2023



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-30-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 401021 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401021-430-6131-2	P16287	\$145,670.91	8A54 - Obra Pública : 401021 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA. GD Folio: 1374	05/10/2023		MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	CONVENIO		8A54		05/10/23
8270-511-401021-430-6131-2	C04927	\$145,670.91	8A54 - Obra Pública : 401021 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA. GP Folio: 1350	12/10/2023	S/N	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$145,670.91
COMPROMETIDO VIGENTE		\$145,670.91
DEVENGADO	\$145,670.91	\$145,670.91
ESTIMACIONES PAGADAS	\$145,670.91	\$145,670.91
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$145,670.91
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$145,670.91 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-19-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 402002 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SANTA ROSA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402002-430-6141-2	P17644	\$533,576.55	2b44 - Obra Pública : 402002 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE S. GD Folio: 1505	17/10/2023		LUISA MEZA MATA	CONVENIO		2b44		17/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,834,369.89
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,834,369.89
DEVENGADO	\$533,576.55	\$1,834,369.89
ESTIMACIONES PAGADAS		\$1,300,793.34
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$550,310.97
COMPROBADO		\$1,834,369.89
POR PAGAR		\$533,576.55

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,834,369.89 511 FONDO III 2023



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-07-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 402011 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402011-430-6141-2	P16623	\$79,826.84	81C2 - Obra Pública : 402011 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO EN. GD Folio: 1423	19/10/2023		JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	CONVENIO		81C2		19/10/23
8270-511-402011-430-6141-2	C05070	\$79,826.84	81C2 - Obra Pública : 402011 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO EN. GP Folio: 1396	27/10/2023	S/N	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$798,268.43
COMPROMETIDO VIGENTE		\$798,268.43
DEVENGADO	\$79,826.84	\$798,268.43
ESTIMACIONES PAGADAS	\$79,826.84	\$798,268.43
ANTIPOYO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$798,268.43
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$798,268.43 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-11-23  
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
PROYECTO/OBRA: 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS  
UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSPUERAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402012-430-6141-2	P16648	\$64,852.91	D740 - Obra Pública : 402012 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN. GD Folio: 1432	18/10/2023		MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	CONVENIO		D740		18/10/23
8270-511-402012-430-6141-2	C05079	\$64,852.91	D740 - Obra Pública : 402012 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN. GP Folio: 1405	27/10/2023	S/N	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,100,431.95
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,100,431.95
DEVENGADO	\$64,852.91	\$1,100,431.95
ESTIMACIONES PAGADAS	\$64,852.91	\$1,100,431.95
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,100,431.95
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,100,431.95 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-12-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL.. BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402015-430-6141-2	P16274	\$1,956,816.81	FDDE - Obra Pública : 402015 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL.. GD Folio: 1370	05/10/2023		LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	CONVENIO		FDDE		05/10/23
8270-511-402015-430-6141-2	C04920	\$1,956,816.81	FDDE - Obra Pública : 402015 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL.. GP Folio: 1346	12/10/2023	S/N	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,405,859.28
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,405,859.28
DEVENGADO	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$1,021,757.78
COMPROBADO		\$1,956,816.81
POR PAGAR		\$1,449,042.47

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,956,816.81 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-40-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 402018 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402018-430-6141-2	P16605	\$644,294.06	E790 - Obra Pública : 402018 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLON. GD Folio: 1417	04/10/2023		ALFREDO AVILA RAMIREZ	CONVENIO		E790		04/10/23
8270-511-402018-430-6141-2	C05064	\$644,294.06	E790 - Obra Pública : 402018 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLON. GP Folio: 1390	12/10/2023	S/N	ALFREDO AVILA RAMIREZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$644,294.06
COMPROMETIDO VIGENTE		\$644,294.06
DEVENGADO	\$644,294.06	\$644,294.06
ESTIMACIONES PAGADAS	\$644,294.06	\$644,294.06
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$644,294.06
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$644,294.06 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FHH-37-123  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 402020 - CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-402020-430-6141-2	C04900	\$1,796,088.35	E9A8 - Obra Pública : 402020 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS. GP Folio: 1338	03/10/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	03/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,796,088.35
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,796,088.35
DEVENGADO		\$1,796,088.35
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$538,826.50
COMPROBADO		\$1,796,088.35
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,796,088.35 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIIH-18-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA PRESA DE LINARES (PRESA DE LINARES)  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-404002-430-6141-2	C04905	\$93,178.28	35D9 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HID. GP Folio: 1342	06/10/2023	S/N	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,393,929.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,393,929.02
DEVENGADO		\$2,393,929.02
ESTIMACIONES PAGADAS	\$93,178.28	\$2,393,929.02
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$718,178.71
COMPROBADO		\$2,393,929.02
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$2,393,929.02 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-17-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LABOR DE SANTA BÁRBARA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUERAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404010-430-6141-2	P16617	\$1.985.424.26	6B27 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZA. GD Folio: 1421	10/10/2023		GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	CONVENIO		6B27		10/10/23
8270-511-404010-430-6141-2	C05068	\$1.985.424.26	6B27 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZA. GP Folio: 1394	18/10/2023	S/N	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	18/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1.985.424.26
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1.985.424.26
DEVENGADO	\$1.985.424.26	\$1.985.424.26
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1.985.424.26	\$1.985.424.26
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$595.627.28
COMPROBADO		\$1.985.424.26
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\_\_\_\_\$1,985,424.26 511 FONDO III 2023



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-24-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL. FRESNILLO ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404018-430-6141-2	P16644	\$282,466.07	OFE0 - Obra Pública : 404018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS EN. GD Folio: 1430	20/10/2023		RENE DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		OFE0		20/10/23
8270-511-404018-430-6141-2	C05077	\$282,466.07	OFE0 - Obra Pública : 404018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRÉS EN. GP Folio: 1403	27/10/2023	S/N	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,250,271.12
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,250,271.12
DEVENGADO	\$282,466.07	\$1,250,271.12
ESTIMACIONES PAGADAS	\$282,466.07	\$1,250,271.12
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$375,081.34
COMPROBADO		\$1,250,271.12
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,250,271.12 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-06-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404021-430-6141-2	P16280	\$399,923.39	56E7 - Obra Pública : 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIVERSIDA. GD Folio: 1372	02/10/2023		MARIBEL IBARRA GONZALEZ	CONVENIO		56E7		02/10/23
8270-511-404021-430-6141-2	C04924	\$399,923.39	56E7 - Obra Pública : 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIVERSIDA. GP Folio: 1348	12/10/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,908,887.79
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,908,887.79
DEVENGADO	\$399,923.39	\$1,908,887.79
ESTIMACIONES PAGADAS	\$399,923.39	\$1,908,887.79
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$572,666.34
COMPROBADO		\$1,908,887.79
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,908,887.79 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-02-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404022-430-6141-2	P16250	\$235,318.16	0B9E - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN. GD Folio: 1367	02/10/2023		MARIBEL IBARRA GONZALEZ	CONVENIO		0B9E		02/10/23
8270-511-404022-430-6141-2	C04908	\$235,318.16	0B9E - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SULFATO EN. GP Folio: 1343	12/10/2023	S/N	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,545,085.62
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,545,085.62
DEVENGADO	\$235,318.16	\$3,545,085.62
ESTIMACIONES PAGADAS	\$235,318.16	\$3,545,085.62
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$1,063,525.69
COMPROBADO		\$3,545,085.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$3,545,085.62 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-39-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404034 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404034-430-6191-2	P16607	\$170,271.12	F8FA - Obra Pública : 404034 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE. GD Folio: 1418	06/10/2023		EDGAR LORENA HERNANDEZ	CONVENIO		F8FA		06/10/23
8270-511-404034-430-6191-2	C05065	\$170,271.12	F8FA - Obra Pública : 404034 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE. GP Folio: 1391	12/10/2023	S/N	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$332,711.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$332,711.03
DEVENGADO	\$170,271.12	\$170,271.12
ESTIMACIONES PAGADAS	\$170,271.12	\$170,271.12
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$170,271.12
POR PAGAR		\$162,439.91

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$170,271.12 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FII-40-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404042-430-6141-2	P16544	\$356,420.86	39EF - Obra Pública : 404042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPT. GD Folio: 1407	03/10/2023		GENRY RAMOS DOMINGUEZ	CONVENIO		39EF		03/10/23
8270-511-404042-430-6141-2	C05044	\$356,420.86	39EF - Obra Pública : 404042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPT. GP Folio: 1380	12/10/2023	S/N	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,078,200.73
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,078,200.73
DEVENGADO	\$356,420.86	\$1,078,200.73
ESTIMACIONES PAGADAS	\$356,420.86	\$1,078,200.73
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$323,460.22
COMPROBADO		\$1,078,200.73
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,078,200.73 511 FONDO III 2023



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-30-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404046 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404046-430-6141-2	P16620	\$866.670.54	59BB - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GD Folio: 1422	10/10/2023		RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	CONVENIO		59BB		10/10/23
8270-511-404046-430-6141-2	C05069	\$866.670.54	59BB - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. GP Folio: 1395	19/10/2023	S/N	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	19/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2.059.364.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2.059.364.17
DEVENGADO	\$866.670.54	\$1.901.688.63
ESTIMACIONES PAGADAS	\$866.670.54	\$1.901.688.63
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$570.506.59
COMPROBADO		\$1.901.688.63
POR PAGAR		\$157.675.54

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\_\_\_\_\$1,901,688.63 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-29-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 404047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404047-430-6141-2	P16646	\$90.017.00	E6BF - Obra Pública : 404047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE BR. GD Folio: 1431	19/10/2023		GENRY RAMOS DOMINGUEZ	CONVENIO		E6BF		19/10/23
8270-511-404047-430-6141-2	C05078	\$90.017.00	E6BF - Obra Pública : 404047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA DE BR. GP Folio: 1404	27/10/2023	S/N	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	27/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1.012.601.79
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1.012.601.79
DEVENGADO	\$90.017.00	\$1.012.601.79
ESTIMACIONES PAGADAS	\$90.017.00	\$1.012.601.79
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$303.780.54
COMPROBADO		\$1.012.601.79
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,012,601.79 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-41-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 405008 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA EN COLONIA UNIVERSIDAD. FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405008-430-6131-2	P16612	\$103,198.22	688F - Obra Pública : 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUÍMICA EN COLONIA U. GD Folio: 1420	03/10/2023		JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	CONVENIO		688F		03/10/23
8270-511-405008-430-6131-2	C05066	\$103,198.22	688F - Obra Pública : 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUÍMICA EN COLONIA U. GP Folio: 1392	12/10/2023	S/N	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$103,198.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$103,198.22
DEVENGADO	\$103,198.22	\$103,198.22
ESTIMACIONES PAGADAS	\$103,198.22	\$103,198.22
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$103,198.22
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$103,198.22 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-01-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO. ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408001-430-6191-2	P16247	\$2,235,352.19	COA9 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GD Folio: 1366	02/10/2023		PAULA VANESSA PICASO CONTERO	CONVENIO		COA9		02/10/23
8270-511-408001-430-6191-2	C04904	\$2,235,352.19	COA9 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GP Folio: 1341	06/10/2023	S/N	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	06/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$10,739,236.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$10,739,236.50
DEVENGADO	\$2,235,352.19	\$8,631,164.15
ESTIMACIONES PAGADAS	\$2,235,352.19	\$8,631,164.15
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$2,589,349.25
COMPROBADO		\$8,631,164.15
POR PAGAR		\$2,108,072.35

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$8,631,164.15 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-21-23  
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSPUERAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-430-6191-2	P16278	\$722,809.90	29EA - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GD Folio: 1371	03/10/2023		PAULA VANESSA PICASO CONTERO	CONVENIO		29EA		03/10/23
8270-511-408002-430-6191-2	C04922	\$722,809.90	29EA - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GP Folio: 1347	12/10/2023	S/N	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Pago Electrónico	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	12/10/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,120,042.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,120,042.72
DEVENGADO	\$722,809.90	\$2,693,636.88
ESTIMACIONES PAGADAS	\$722,809.90	\$2,693,636.88
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$808,091.07
COMPROBADO		\$2,693,636.88
POR PAGAR		\$426,405.84

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,693,636.88 511 FONDO III 2023



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33  
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2023  
 PROYECTO/OBRA: 412001 - GASTOS INDIRECTOS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: FRESNILLO  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3391-1	P16235	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4260 Factura: 1b6698. 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	01/10/2023		GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Factura		1b6698		01/10/23
8270-511-412001-430-3391-1	C04899	\$15,466.66	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ. Folio Pago: 2201	02/10/2023	S/N	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	0119596968	S/N	Pago a Proveedores	02/10/23


CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,357,459.60
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,357,459.60
DEVENGADO	\$15,466.66	\$1,357,459.60
PAGADO	\$15,466.66	\$1,357,459.60
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,357,459.60 511 FONDO III 2023



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024



# ESTADO DEL EJERCICIO



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>511 FONDO III 2023</b>														
<b>401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6130</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	430	<b>6131</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONCENTRADORA DE AGUA PO</b>	\$147,879,527.96	-\$139,864,939.29	\$8,014,588.67	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$8,014,588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>401002 REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C</b>	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6130</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA</b>	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401002	430	<b>6131</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA</b>	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE TANQUE MI	\$0.00	\$117,210.53	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE RED DE AGI	\$0.00	\$170,786.28	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401005	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401005	430	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$207,782.15	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,782.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401006				REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401006	430	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$241,416.22	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,416.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401007				REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401007	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$207,885.83	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE POZO PROI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,885.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.**

**430 DESARROLLO SOCIAL**

			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401008	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$195,618.63	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,618.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**401009 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJAN, FRESNILLO, ZACATECAS**



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401009	430 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,028,408.86</b>	<b>\$2,028,408.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,028,408.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$2,028,408.86	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,408.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**401010 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS**

<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401010	430 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,139.00</b>	<b>\$104,139.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,139.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$104,139.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>401011</b>			<b>PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401011	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,861,396.70</b>	<b>\$2,861,396.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,861,396.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			PERFORACION DE POZO PROFU	\$0.00	\$2,861,396.70	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,396.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>401012</b>			<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA) FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401012	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,936.17</b>	<b>\$103,936.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,936.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE POZO PROI	\$0.00	\$103,936.17	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,936.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
511	401013	430	6131	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$261,060.15	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,060.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401015	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE LUNA EN COLONIA GUARDIA NACIONAL, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
	6000	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401015	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE C	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00	\$0.00	\$986,007.03	-\$986,007.03	\$0.00	\$986,007.03	\$986,007.03	\$0.00
	401017			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430		DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401017	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LINEA DE C	\$0.00	\$139,341.66	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,341.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401019			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA SAN PEDRO, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430		DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401019	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CI				\$0.00	\$389,078.95	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,078.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

401020 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZACATECAS

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	401020	430	DESARROLLO SOCIAL												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CI				\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$293,810.34	\$293,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

401021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	-\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	-\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	-\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00
511	401021	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00	\$0.00	\$145,670.91	-\$145,670.91	\$0.00	\$145,670.91	\$145,670.91	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>-\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>-\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$145,670.91</b>	<b>\$0.00</b>

**401022 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS**

<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401022	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$208,698.14	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,698.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,698.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PRESTAR SERVICIO A PRESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401023	430	6131	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE AGUA F	\$0.00	\$123,020.98	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,020.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO II, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401024	430	6131	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE LINEA DE C	\$0.00	\$620,517.25	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,517.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401025	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401025	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA PO	\$0.00	\$997,252.80	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401026	430	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$932,845.62	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,845.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401027				CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE SUTSEMOP EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401027	430	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE LINEA DE CI	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$649,095.57	\$649,095.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401028				REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401028	430	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$163,538.01	\$163,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE POZO PROI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$163,538.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

402001 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

511	402001	430	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,462,971.32	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,971.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE RED DE DRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462,971.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55	-\$533,576.55	\$1,300,793.34	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55	-\$533,576.55	\$1,300,793.34	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55	-\$533,576.55	\$1,300,793.34	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55
511	402002	430	6141	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55	-\$533,576.55	\$1,300,793.34	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,834,369.89</b>	<b>\$1,834,369.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$533,576.55</b>	<b>-\$533,576.55</b>	<b>\$1,300,793.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$533,576.55</b>
			CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$1,834,369.89	\$1,834,369.89	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55	-\$533,576.55	\$1,300,793.34	\$0.00	\$0.00	\$533,576.55

**402003 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS**

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402003	430	6141	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797,216.12</b>	<b>\$1,797,216.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797,216.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			CONSTRUCCION DE COLECTOR	\$0.00	\$1,797,216.12	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,216.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>402004 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402004	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$224,269.32	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,269.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE RED DE DR</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,269.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402005	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$983,705.57</b>	<b>\$983,705.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,705.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE RED DE DRE			\$0.00	\$983,705.57	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,705.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402006	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$772,410.67	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$772,410.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC												
	430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402008	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$136,421.43	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,421.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS</b>																
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>																
			6000		INVERSIÓN-PÚBLICA	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402009	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$1,101,348.76	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS</b>																
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>																
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
511	402010	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR			\$0.00	\$1,996,212.84	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,212.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	402011	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84
REHABILITACION DE RED DE DR			\$0.00	\$798,268.43	\$798,268.43	\$0.00	\$0.00	\$79,826.84	-\$79,826.84	\$718,441.59	\$79,826.84	\$79,826.84	\$0.00		

402012 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
511	402012	430	6141	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,100,431.95	\$1,100,431.95	\$0.00	\$0.00	\$64,852.91	-\$64,852.91	\$1,035,579.04	\$64,852.91	\$64,852.91	\$0.00
<b>402014</b>			<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402014	430	6141	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$817,818.69	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,818.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402015	430	402015 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$1,956,816.81	-\$1,956,816.81	\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$1,956,816.81	-\$1,956,816.81	\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$1,956,816.81	-\$1,956,816.81	\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$1,956,816.81	-\$1,956,816.81	\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,405,859.28</b>	<b>\$3,405,859.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,956,816.81</b>	<b>-\$1,956,816.81</b>	<b>\$1,449,042.47</b>	<b>\$1,956,816.81</b>	<b>\$1,956,816.81</b>	<b>\$0.00</b>
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$3,405,859.28	\$3,405,859.28	\$0.00	\$0.00	\$1,956,816.81	-\$1,956,816.81	\$1,449,042.47	\$1,956,816.81	\$1,956,816.81	\$0.00
511	402016	430	402016 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$949,615.56</b>	<b>\$949,615.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$949,615.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$949,615.56	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,615.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402017	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402017	430	6141	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$225,162.26	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,162.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402018	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS													
430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	402018	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00	\$0.00	\$644,294.06	-\$644,294.06	\$0.00	\$644,294.06	\$644,294.06	\$0.00
402019 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD LA FLOR, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402019	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$480,022.74	\$480,022.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402020 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	402020	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35
			CONSTRUCCION DE COLECTOR		\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	\$1,796,088.35	-\$1,796,088.35
402023			AMPLIACION AL PROYECTO 402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS													
430			DESARROLLO SOCIAL													
511	402023	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00		
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION AL PROYECTO 4021		\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,053.21	\$499,053.21	\$0.00	\$0.00			
402025			AMPLIACION AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNILLO Y PRIVADAS ANEXAS, COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS													



Usr: heidegger  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE FRESNILLO Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402025	430	6141	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$204,454.67	\$204,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>AMPLIACION AL PROYECTO 4021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$204,454.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEO, FRESNILLO, ZACATECAS**

<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404001	430	6141	\$0.00	\$1,466,302.90	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,302.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,466,302.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404002	430	404002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$93,178.28	\$93,178.28	-\$93,178.28
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$93,178.28	\$93,178.28	-\$93,178.28
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$93,178.28	\$93,178.28	-\$93,178.28
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,393,929.02	\$2,393,929.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,929.02	\$93,178.28	\$93,178.28	-\$93,178.28
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$93,178.28</b>	<b>\$93,178.28</b>	<b>-\$93,178.28</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,929.02</b>	<b>\$93,178.28</b>	<b>\$93,178.28</b>	<b>-\$93,178.28</b>
511	404003	430	404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430	DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,069,473.70</b>	<b>\$3,069,473.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,069,473.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,069,473.70	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
511	404004	430	6141	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,510,565.47	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404005	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,657,861.22	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,861.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404006				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE NIÑOS HEROES EN LOCALIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404006	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,614,543.08	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,543.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404007				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404007	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,932,364.56	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,932,364.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS**

**430 DESARROLLO SOCIAL**

			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404009	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,699,962.74	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,962.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,699,962.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS**



Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00
511	404010	430	6141	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00	\$0.00	\$1,985,424.26	-\$1,985,424.26	\$0.00	\$1,985,424.26	\$1,985,424.26	\$0.00

**404011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS, COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS**

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404011	430	6141	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$770,105.22	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>404012 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS</b>													
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404012	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$118,835.28	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$118,835.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE CENTRO DE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,835.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS**

<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404013	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$983,337.78</b>	<b>\$983,337.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983,337.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 | 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$983,337.78	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,337.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404014	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$2,136,589.85	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136,589.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404015	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,368,674.66	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,674.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
		<b>430</b>		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404016	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,020,759.49	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
		<b>430</b>		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023

03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404017	430 6141	\$0.00	\$803,772.80	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,772.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS**

**430 DESARROLLO SOCIAL**

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$282,466.07	-\$282,466.07	\$967,805.05	\$282,466.07	\$282,466.07	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$282,466.07	-\$282,466.07	\$967,805.05	\$282,466.07	\$282,466.07	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$282,466.07	-\$282,466.07	\$967,805.05	\$282,466.07	\$282,466.07	\$0.00
511	404018	430 6141	\$0.00	\$1,250,271.12	\$1,250,271.12	\$0.00	\$0.00	\$282,466.07	-\$282,466.07	\$967,805.05	\$282,466.07	\$282,466.07	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250,271.12</b>	<b>\$1,250,271.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>-\$282,466.07</b>	<b>\$967,805.05</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250,271.12</b>	<b>\$1,250,271.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>-\$282,466.07</b>	<b>\$967,805.05</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>\$282,466.07</b>	<b>\$0.00</b>

**404019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS**



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404019	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$2,260,467.69	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404020</b>			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404020	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$1,794,184.48	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
404021			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00	
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00	
511	404021	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,908,887.79	\$1,908,887.79	\$0.00	\$0.00	\$399,923.39	-\$399,923.39	\$1,508,964.40	\$399,923.39	\$399,923.39	\$0.00	

404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS

430			DESARROLLO SOCIAL												
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00	
6140			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00	
511	404022	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00	





Usr: heidegger  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
 Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				\$0.00	\$3,545,085.62	\$3,545,085.62	\$0.00	\$0.00	\$235,318.16	-\$235,318.16	\$3,309,767.46	\$235,318.16	\$235,318.16	\$0.00
<b>404023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C</b>				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON</b>				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404023	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				\$0.00	\$801,116.32	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>				\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C</b>				\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON</b>				\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404024	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,268,457.82	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,457.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404025			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.											
		430		DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404025	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,997,579.53	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,579.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404026			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430		DESARROLLO SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023**

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404026	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$4,997,489.61	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,489.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404028			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													
511	404028	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL			\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$2,353,154.73	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
404029			CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS													



Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404029	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PARQUE PU</b>	\$0.00	\$4,997,439.08	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**404030 CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS**

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
430			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404030	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE PAQUE PUB</b>	\$0.00	\$2,198,523.40	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,523.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

## MUNICIPIO DE FRESNILLO Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>404031 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404031	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,579,129.10	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,129.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEI</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579,129.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>404033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>														
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404033	430	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$184,382.61</b>	<b>\$184,382.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184,382.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$184,382.61	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,382.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C		\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00	
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E		\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00	
511	404034	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00	
		CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$332,711.03	\$332,711.03	\$0.00	\$0.00	\$170,271.12	-\$170,271.12	\$162,439.91	\$170,271.12	\$170,271.12	\$0.00	
404036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC														
	430	DESARROLLO SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C		\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404036	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$227,079.15	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,079.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAUICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404037	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$5,394,333.73	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,333.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404041 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS															
430 DESARROLLO SOCIAL															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
511	404041	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				\$0.00	\$2,458,212.69	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>																
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>																
511	404042	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>				\$0.00	\$1,078,200.73	\$1,078,200.73	\$0.00	\$0.00	\$356,420.86	-\$356,420.86	\$721,779.87	\$356,420.86	\$356,420.86	\$0.00		

404043 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE JALAPA EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404043	430 6141	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>CONSTRUCCION DE PARQUE PU</b>	\$0.00	\$2,151,723.12	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,723.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC**

<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404045	430 6141	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	\$0.00	\$2,786,699.19	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
404046			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$866,670.54	-\$866,670.54	\$1,192,693.63	\$866,670.54	\$866,670.54	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$866,670.54	-\$866,670.54	\$1,192,693.63	\$866,670.54	\$866,670.54	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$866,670.54	-\$866,670.54	\$1,192,693.63	\$866,670.54	\$866,670.54	\$0.00
511	404046	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$2,059,364.17	\$2,059,364.17	\$0.00	\$0.00	\$866,670.54	-\$866,670.54	\$866,670.54	\$866,670.54	\$0.00
				<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,059,364.17</b>	<b>\$2,059,364.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$866,670.54</b>	<b>-\$866,670.54</b>	<b>\$1,192,693.63</b>	<b>\$866,670.54</b>	<b>\$866,670.54</b>
				<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,059,364.17</b>	<b>\$2,059,364.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$866,670.54</b>	<b>-\$866,670.54</b>	<b>\$1,192,693.63</b>	<b>\$866,670.54</b>	<b>\$866,670.54</b>
404047			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS											
430			DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$90,017.00	-\$90,017.00	\$922,584.79	\$90,017.00	\$90,017.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$90,017.00	-\$90,017.00	\$922,584.79	\$90,017.00	\$90,017.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$90,017.00	-\$90,017.00	\$922,584.79	\$90,017.00	\$90,017.00	\$0.00
511	404047	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$90,017.00	-\$90,017.00	\$90,017.00	\$90,017.00	\$0.00
				<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,012,601.79</b>	<b>\$1,012,601.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,017.00</b>	<b>-\$90,017.00</b>	<b>\$922,584.79</b>	<b>\$90,017.00</b>	<b>\$90,017.00</b>



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$1,012,601.79	\$1,012,601.79	\$0.00	\$0.00	\$90,017.00	-\$90,017.00	\$922,584.79	\$90,017.00	\$90,017.00	\$0.00
404048	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404048	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$2,012,938.40	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404056	AMPLIACION AL PROYECTO 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS												
	430	DESARROLLO SOCIAL											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023

03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404056	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AMPLIACION AL PROYECTO 4041	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$144,061.68	\$144,061.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404057				AMPLIACION AL PROYECTO 404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIPRES, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404057	430	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AMPLIACION AL PROYECTO 4041	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$312,567.78	\$312,567.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	404058				AMPLIACION AL PROYECTO 404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS											
		430			DESARROLLO SOCIAL											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404058	430 6141	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION AL PROYECTO 4041	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$205,936.41	\$205,936.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS**

430 DESARROLLO SOCIAL			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	430 6131	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$668,873.93	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,873.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS**





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405002	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AMPLIACION DE RED ELECTRIC/</b>	\$0.00	\$1,639,035.10	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**405003 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS**

<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405003	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AMPLIACION DE RED ELECTRIC/</b>	\$0.00	\$1,287,814.99	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023  
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>405004</b>			<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405004	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,372.03	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE RED ELECTRIC/</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472,372.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>405005</b>			<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS</b>											
<b>430</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405005	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357,176.00</b>	<b>\$1,357,176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357,176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$1,357,176.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405006			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC.											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405006	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$648,795.54	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,795.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405007			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE C	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023  
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405007	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$381,894.27	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,894.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>405008 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FACULTAD DE QUIMICA EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
			<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
511	405008	430	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00	\$0.00	\$103,198.22	-\$103,198.22	\$0.00	\$103,198.22	\$103,198.22	\$0.00
<b>405009 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
			<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

Usr: heidegger  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	405009	430	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/				\$0.00	\$398,869.67	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
405010			CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS												
430			DESARROLLO SOCIAL												
511	405010	430	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED ELECTI				\$0.00	\$1,923,461.17	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,461.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

405011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405011	430	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/	\$0.00	\$323,256.86	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,256.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**406001 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS**

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>430 DESARROLLO SOCIAL</b>														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190		TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	406001	430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE DISPENSAR	\$0.00	\$123,909.05	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,909.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
407001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$1,296,209.14	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,209.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS													
	430	DESARROLLO SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$2,013,625.02	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407003			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407003	430	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$120,713.60	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001			SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS											
	430		DESARROLLO SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,235,352.19	-\$2,235,352.19	\$8,503,884.31	\$2,235,352.19	\$2,235,352.19	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,235,352.19	-\$2,235,352.19	\$8,503,884.31	\$2,235,352.19	\$2,235,352.19	\$0.00
		6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,235,352.19	-\$2,235,352.19	\$8,503,884.31	\$2,235,352.19	\$2,235,352.19	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
511	408001	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$10,739,236.50	\$10,739,236.50	\$0.00	\$0.00	\$2,235,352.19	-\$2,235,352.19	\$8,503,884.31	\$2,235,352.19	\$2,235,352.19	\$0.00
				<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,739,236.50</b>	<b>\$10,739,236.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>-\$2,235,352.19</b>	<b>\$8,503,884.31</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,739,236.50</b>	<b>\$10,739,236.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>-\$2,235,352.19</b>	<b>\$8,503,884.31</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>\$2,235,352.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>408002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
		<b>430</b>		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$722,809.90	-\$722,809.90	\$2,397,232.82	\$722,809.90	\$722,809.90	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$722,809.90	-\$722,809.90	\$2,397,232.82	\$722,809.90	\$722,809.90	\$0.00
			6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$722,809.90	-\$722,809.90	\$2,397,232.82	\$722,809.90	\$722,809.90	\$0.00
511	408002	430	6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$3,120,042.72	\$3,120,042.72	\$0.00	\$0.00	\$722,809.90	-\$722,809.90	\$2,397,232.82	\$722,809.90	\$722,809.90	\$0.00
				<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120,042.72</b>	<b>\$3,120,042.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>-\$722,809.90</b>	<b>\$2,397,232.82</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120,042.72</b>	<b>\$3,120,042.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>-\$722,809.90</b>	<b>\$2,397,232.82</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>\$722,809.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>408003 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS</b>															
		<b>430</b>		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: heidegger

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/oct./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y 27/dic./2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa												
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 408003 430	6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E	\$0.00	\$1,371,140.88	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371,140.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>412001</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>430</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
	2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 412001 430	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,754.01	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,345,705.59	\$1,345,705.59	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,330,238.93	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$1,335,292.38	\$1,335,292.38	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,319,825.72	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
	3390 SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,335,292.38	\$1,335,292.38	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,319,825.72	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
511 412001 430	3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$1,335,292.38	\$1,335,292.38	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,319,825.72	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$10,413.21	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$10,413.21	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 412001 430	3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$0.00	\$10,413.21	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,413.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2023  
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usu: heidegger  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,357,459.60	\$1,357,459.60	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,341,992.94	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$1,357,459.60	\$1,357,459.60	\$15,466.66	\$0.00	\$15,466.66	\$0.00	\$1,341,992.94	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00

**412002 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS**

**430 DESARROLLO SOCIAL**

			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412002	430	3252 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,448,650.34	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO III 2023	\$147,879,527.96	\$3,154,409.04	\$151,033,937.00	\$2,968,007.07	\$8,014,588.67	\$11,874,383.48	-\$8,906,376.41	\$139,159,553.52	\$13,230,073.56	\$13,230,073.56	-\$1,355,690.08
			Total Final	\$147,879,527.96	\$3,154,409.04	\$151,033,937.00	\$2,968,007.07	\$8,014,588.67	\$11,874,383.48	-\$8,906,376.41	\$139,159,553.52	\$13,230,073.56	\$13,230,073.56	-\$1,355,690.08





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-134 a la 1112-01-134)**

Cuentas de Registro

Usr: salazar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2024

hora de Impresión 11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-134					6968	FONDO III 2023	\$23,046,926.64	\$15,104,489.17	\$10,672,563.52	\$27,478,852.29
C04899	02/10/2023	GUSTAVO IVAN GARCIA	1b6698	S/N		GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2201 (SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$14,133.33	\$23,032,793.31	
C04900	03/10/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/		S/N		GP Folio: 1338 (E9A8 - Obra Pública : 402020 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR P,	\$0.00	\$1,257,261.85	\$21,775,531.46	
I00639	03/10/2023					FONDO III CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE (FONDO III)	\$15,103,394.00	\$0.00	\$36,878,925.46	
C04904	06/10/2023	PAULA VANESSA PICAS/		S/N		GP Folio: 1341 (C0A9 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C	\$0.00	\$1,564,746.53	\$35,314,178.93	
C04905	06/10/2023	ALPHA SAFE S. DE R.L. C		S/N		GP Folio: 1342 (35D9 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$65,224.79	\$35,248,954.14	
C04906	06/10/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/		S/N		Anticipo a Proveedor : 89, 402003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED D	\$0.00	\$539,164.84	\$34,709,789.30	
C04907	06/10/2023	CONSTRUSERVICIOS DE		S/N		Anticipo a Proveedor : 90, 404043 - CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN C	\$0.00	\$645,516.94	\$34,064,272.36	
C04908	12/10/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/		S/N		GP Folio: 1343 (0B9E - Obra Pública : 404022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$164,722.72	\$33,899,549.64	
C04920	12/10/2023	LIZMAILI GUADALUPE PE		S/N		GP Folio: 1346 (FDDE - Obra Pública : 402015 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRE	\$0.00	\$935,059.03	\$32,964,490.61	
C04922	12/10/2023	PAULA VANESSA PICAS/		S/N		GP Folio: 1347 (29EA - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C	\$0.00	\$505,966.93	\$32,458,523.68	
C04924	12/10/2023	MARIBEL IBARRA GONZ/		S/N		GP Folio: 1348 (56E7 - Obra Pública : 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$279,946.37	\$32,178,577.31	
C04927	12/10/2023	MARIA DE JESUS HERN/		S/N		GP Folio: 1350 (8A54 - Obra Pública : 401021 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COM	\$0.00	\$145,670.91	\$32,032,906.40	
C05044	12/10/2023	GENRY RAMOS DOMING		S/N		GP Folio: 1380 (39EF - Obra Pública : 404042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$249,494.60	\$31,783,411.80	
C05064	12/10/2023	ALFREDO AVILA RAMIRE		S/N		GP Folio: 1390 (E790 - Obra Pública : 402018 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREN	\$0.00	\$644,294.06	\$31,139,117.74	
C05065	12/10/2023	EDGAR LORENA HERNAI		S/N		GP Folio: 1391 (F8FA - Obra Pública : 404034 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN	\$0.00	\$170,271.12	\$30,968,846.62	
C05066	12/10/2023	JOSE ANTONIO MENCH/		S/N		GP Folio: 1392 (688F - Obra Pública : 405008 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA E	\$0.00	\$103,198.22	\$30,865,648.40	
C05068	18/10/2023	GRUPO CONSTRUCTOR		S/N		GP Folio: 1394 (6B27 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$1,389,796.98	\$29,475,851.42	
C05069	19/10/2023	RICARDO DEVORA CAST		S/N		GP Folio: 1395 (59BB - Obra Pública : 404046 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$606,669.38	\$28,869,182.04	
C04986	27/10/2023	MIGUEL ANGEL ACOSTA		S/N		GP Folio: 1371 (C3C7 - Obra Pública : 401015 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COI	\$0.00	\$986,007.03	\$27,883,175.01	
C05070	27/10/2023	JOSE MANUEL MONREA/		S/N		GP Folio: 1396 (81C2 - Obra Pública : 402011 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRE/	\$0.00	\$79,826.84	\$27,803,348.17	
C05077	27/10/2023	RENE DEVORA CASTAÑI		S/N		GP Folio: 1403 (OFE0 - Obra Pública : 404018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$197,726.24	\$27,605,621.93	
C05078	27/10/2023	GENRY RAMOS DOMING		S/N		GP Folio: 1404 (E6BF - Obra Pública : 404047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C	\$0.00	\$63,011.90	\$27,542,610.03	
C05079	27/10/2023	MULTISERVICIO GARMO		S/N		GP Folio: 1405 (D740 - Obra Pública : 402012 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRE/	\$0.00	\$64,852.91	\$27,477,757.12	
I00700	31/10/2023					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	\$1,095.17	\$0.00	\$27,478,852.29	
<b>Total :</b>							<b>23,046,926.64</b>	<b>15,104,489.17</b>	<b>10,672,563.52</b>	<b>27,478,852.29</b>





MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
AV PLATEROS 1103  
ARBOLEDAS  
FRESNILLO  
ZAC

MEXICO CP 99056

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119596968
No. de Cliente	24224971
R.F.C	MFR8501015M4
No. Cuenta CLABE	012930001195969689

SUCURSAL : 7709 GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL.  
CENTRO MEX ZA  
PLAZA: ZACATECAS  
TELEFONO: 9220994

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	30,456,389.17
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1,049.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				23,046,926.64
Saldo de Operación Inicial				23,046,926.64
Depósitos / Abonos (+)	2			15,104,489.17
Retiros / Cargos (-)		22		10,672,563.52
Saldo Final (+)				27,478,852.29
Saldo de Operación Final				27,478,852.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
21/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1,095.17			
21/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		14,133.33		23,033,888.48	23,033,888.48	
			F 6698 DEL 01 AL 25 DE SEP BMR CASH	Ref. REFBNTC00579645					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

<b>No. Cuenta</b>	0119596968
<b>No. Cliente</b>	24224971

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	0043556MINISTRACION AL MES DE SEPTIEM Ref: 0145321327 072		15,103,394.00		
		00072930012113019333				
		8846APR1202310032564508716				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS-SECRETA				
03/OCT	03/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS	F E9A8 EST 1 Y FIN COL LS AVE SBMRCASH Ref:	1,257,261.85		36,880,020.63	36,880,020.63
		REFBNTC00579645				
06/OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0610238F C0A9 EST 5 CALENTADORES SOLA Ref: 0000215234 030	1,564,746.53			
		00030010900024690734				
		002601002310090000215234				
		PAULA VANESSA PICASSO CONTERO				
06/OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0610238F 35D9 EST 2 Y FIN LOC PRESA D Ref: 0000215373 072	65,224.79			
		000729300005919302989				
		002601002310090000215373				
		ALPHA SAFE S R L DE CV				
06/OCT	06/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS	F F08B ANTICIPO LOC TAPIAS STABMRCASH Ref:	539,164.84			
		REFBNTC00579645				
06/OCT	06/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0610238F 9784 ANTICIPO COL SECTOR POP Ref: 0000215544 072	645,516.94		34,065,367.53	34,065,367.53
		00072930010913589887				
		002601002310090000215544				
		CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S				
12/OCT	12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS	F 0B9E EST 3 Y FIN CALLE SULFABMRCASH Ref:	164,722.72			
		REFBNTC00579645				
12/OCT	12/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1210238F FDDE EST 1 Y FIN COL INFONAV Ref: 0000784482 030	935,059.03			
		000309333900032969479				
		002601002310120000784482				
		LIZMALI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ				
12/OCT	12/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1210238F 29EA EST 4 CISTERNAS Y BOMBA Ref: 0000785366 030	505,966.93			
		00030010900024690734				
		002601002310120000785366				
		PAULA VANESSA PICASSO CONTERO				
12/OCT	12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS	F 56E7 EST 2 Y FIN COL EJIDAL BMRCASH Ref: REFBNTC00579645	279,946.37			
		1210238F 39EF EST 2 Y FIN COL VENUSTI Ref: 0000786753 072				
		00072933002558734552				
		002601002310120000786753				
		GENRY RAMOS DOMINGUEZ				
12/OCT	12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1210238F 8A54 EST 1 Y FIN COL EL VERG Ref: 0000787561 072	145,670.91			
		00072933011858658536				
		002601002310120000787561				

No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971


FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE	MARIA DE JESU HERNANDEZ CISNEROS	644,294.06			
	1210238F E790 EST 1 Y FIN COL ECOLOGI Ref. 0000788746 072					
	00072933010993102278					
	002601002310120000788746					
	ALFREDO AVILA RAMIREZ					
12/OCT	12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		170,271.12			
	F F8FA EST 1 COL REAL DE FRESNBMR CASH Ref.					
	REFBNTC00579645					
12/OCT	12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,198.22			
	1210238F 688F EST 1 Y FIN COL UNIVERS Ref. 0000790536 072					
	000729330000991334734					
	002601002310120000790536					
	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO					
18/OCT	18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,389,796.98			
	1810238F 6827 EST 1 Y FIN LOC LABOR D Ref. 0000778285 072					
	000729330010994412067					
	002601002310180000778285					
	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S					
19/OCT	19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		606,669.38			
	1910238F 59BB EST 2 LOC LA CANTERA Ref. 0000072347 014					
	00014933606230186439					
	00260100231020000072347					
	RICARDO DEVORA CASTANEDA					
27/OCT	27/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		79,826.84			
	F 81C2 EST 1 Y FIN COL CENTRO BMRCASH Ref.					
	REFBNTC00579645					
27/OCT	27/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		64,852.91			
	F D740 EST 2 Y FIN COL INDUST BMRCASH Ref. REFBNTC00579645					
27/OCT	27/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO		197,726.24			
	3029688F 0EF0 EST 3 COLINAS DEL REAL Ref. 0000329683 030					
	000309333900016478216					
	002601002310300000329683					
	RENE DEVORA CASTANEDA					
27/OCT	27/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,011.90			
	3029684F E6BF EST 2 Y FIN COL EL VERG Ref. 0000329684 072					
	000729333002558734552					
	002601002310300000329684					
	GENRY RAMOS DOMINGUEZ					
27/OCT	27/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO		986,007.03			
	3029685F C3C7 EST 1Y FIN COL GUARDIA Ref. 0000329685 030					
	000309333900022154304					
	002601002310300000329685					
	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ					
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,672,563.52			
TOTAL IMPORTE ABONOS			15,104,489.17			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		
					22	
					2	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,046,926.64	83.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,104,489.17	54.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,049.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,672,563.52	-38.83%	F
Saldo Final	27,478,852.29	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bva.com](mailto:une.mx@bva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2930001195969689 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Tras las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Normalmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CC	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CHI	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO	MERCADO		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatría Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119596968
No. Cliente	24224971



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 990056

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

A00CD52AD-7B29-4E2D-BD1A-561DA0F622D3

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

LNxvYbfoaXmcrK/Q770g5PXige/njBq919f7b0Xq3yVIEeSO6G4YS9206n9LsBGduuyT5aee7A29eGlfv3QjhEIKXIM  
gA/shdn8P/MPH5kFA8XbQc0MRBSGWtXUHEuNKXtdVMSdHAO5iNGxmB4JQT20p+gipcrGFBCEET7nJPGK6ZA  
Ym/7CbEosZcjEPZ6bddREEKvY/dCFL98fEbnBbYnVvELV7hCsfF934HTPdt+fnhXvEjXMG+fFk+clFkcWNRQ67Mg  
S/R0jLLD290vPABFY3kN6pd51BSIG0//wQBaFina+dm4h8p6qmZkMk1tNeTq9C3J8zN9DvVOZeHA==

**Sello SAT**

JIK+YI96O2MIkolGf1RGVz5oiiscTQsZbvQAV7Y1ZEWwaId4hrjQWL59YNQAib21GZU2Kk960ccNte7l8wvqudVU5  
9c+8lpCp2WcbtHHD2K9zq500FPvnm2Y4FaiwZXGD5m3AeEamDt1fkzYhxgul4rcYplogT9RNczORZzonEYsh+R  
wIEFncJ05l6t10Pqmi+DZPIH1W6LQIWc5aT6HIQ7fC+LNdecg5yntBcCIW8RCCQ+UglL86zn0hSSG/dHyycebW9Bv  
o/nOZ3vT+5K5+9vokDZWMfVWtUFY5Z694v1w8kgYybZsyaqmsArI3HB4D0PDIONghjGjO0gtJHw==

**No. de Serie del Certificado del SAT :** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación :** 2023-11-01T06:40:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :**

||1.1A0CD52AD-7B29-4E2D-BD1A-561DA0F622D3|2023-11-01T06:40:35|LNxvYbfoaXmcrK/Q770g5PXige/njBq9  
19f7b0Xq3yVIEeSO6G4YS9206n9LsBGduuyT5aee7A29eGlfv3QjhEIKXIMgA/shdn8P/MPH5kFA8XbQc0MRBSGW  
tXUHEuNKXtdVMSdHAO5iNGxmB4JQT20p+gipcrGFBCEET7nJPGK6ZAYm/7CbEosZcjEPZ6bddREEKvY/dCFL98  
fEbnBbYnVvELV7hCsfF934HTPdt+fnhXvEjXMG+fFk+clFkcWNRQ67MgS/R0jLLD290vPABFY3kN6pd51BSIG0//w  
QBaFina+dm4h8p6qmZkMk1tNeTq9C3J8zN9DvVOZeHA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:22:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2