



RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: ABRIL DEL 2011

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
R1001	10			REPARACION GENERAL A TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 75 KVA PARA SISTEMA DE RIEGO	EL SALTO	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ -	\$ -	\$ 52,200.00	\$ -	TRANSFORMADOR	1	0%	100%	
R0702	7			TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO VELEZ	FRACC. BALCONES	\$ 45,584.00	\$ 45,584.00	\$ -	\$ -	\$ 45,584.00	\$ -	LOTE	1	0%	100%	
R0803	8			PAGO DE NOMINA POR LA CONSTRUCCION DE BLOCK DENTRO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RANCHO GRANDE	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ -	\$ -	\$ 63,300.00	\$ -			0%	100%	
R1004	10			REPARACION DE BOMBA DEL POZO No. 5 PARA SISTEMA DE RIEGO	EL REFUGIO DE ABREGO	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	BOMBA	1	0%	0%	
R0105	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y MANIOBRAS	FRANCSO I. MADERP	\$ 28,799.90	\$ -	\$ -	\$ 28,799.90	\$ -	\$ 28,904.88	BOMBA	1	50%	50%	
R0106	10			ANALISIS DE AGUA	SAN ISIDRO DE CERRO GORDO	\$ 1,143.00	\$ -	\$ 1,143	\$ -	\$ 1,143.00	\$ -			100%	100%	
R0407	4			TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE VETA 22-70	COL. MINERA	\$ 37,494.56	\$ -	\$ -	\$ 37,494.56	\$ -	\$ 4,167.00	M2	117.50	50%	50%	
R0308	7			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOLORES	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 13,303.99	\$ -	\$ -	\$ 13,303.99	\$ -	MANO DE OBRA	ML	57	50%	50%	
R0310	8			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN LUIS	COL. PLUTARCO E. CALLES	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	ML	65	50%	50%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 354,825.45</b>	<b>\$ 161,084.00</b>	<b>\$ 1,143.00</b>	<b>\$ 192,598.45</b>	<b>\$ 162,227.00</b>	<b>\$ 38,071.88</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JUAN GARCIA PAEZ

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010

Fondo: III  
Municipio: FRESNILLO  
Fecha de elaboración: ABRIL DEL 2011

HOJA 2 DE 2

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
R0311	3			TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN C. ALONDIGA DE GRANADITAS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 16,255.00	\$ -	\$ -	\$ 16,255	\$ -	\$ -	ML	21	50%	50%	
R0112	1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CLORADORAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE CABRALES, ORILLA DEL LLANO Y SAN VICENTE DE PLENITUD	VARIAS COMUNIDADES	\$ 3,895.57	\$ -	\$ -	\$ 3,896	\$ -	\$ -	ML	21	50%	50%	
<b>TOTAL HOJA</b>						<b>\$ 20,150.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,150.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>					
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 374,976.02</b>	<b>\$ 161,084.00</b>	<b>\$ 1,143.00</b>	<b>\$ 212,749.02</b>	<b>\$ 162,227.00</b>	<b>\$ 38,071.88</b>					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JUAN GARCIA PAEZ

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA