



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2011

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2014

HOJA 1 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico				OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulado
R3001	3			CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE INTERCONEXION DE RED DE DRENAJE	REDENCION - ESTACION GUTIERREZ	\$ 24,207.73	\$ 24,207.73	\$ -	\$ -	\$ 24,207.73	\$ -	ML	18	0%	100%	
R3002	11			ESTUDIO HIDRAULICO, ESTRUCTURAL Y DE SANEAMIENTO DEL EMBOVEDADO DEL CENTRO HISTORICO DE PLATEROS	PLATEROS	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00	\$ -	\$ -	\$ 92,800.00	\$ -	ESTUDIO	1	0%	100%	
R3003	1			REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE	PRESA DELM MEZQUITE	\$ 17,461.03	\$ 17,461.03	\$ -	\$ -	\$ 17,461.03	\$ 1,946.00	TRANSFORMADOR	1	0%	100%	
R3004	1			COMPLETO DE TRABAJOS EN CASETA DE OPERACIÓN, TREN DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO No. 14 PARA EL SISTEMA CARRILLO	SISTEMA PARDILLO	\$ 43,238.25	\$ 43,238.25	\$ -	\$ -	\$ 43,238.25	\$ -	M3	153	0%	95%	
R3005	1			PIEZAS ESPECIALES, TAPAS DE FO-FO, JUNTAS GIBAUL, TEE PVC HIDRAULICA CON CAMPANA	REFUGIO DE ABREGO	\$ 14,334.21	\$ 14,334.21	\$ -	\$ -	\$ 14,334.21	\$ -	PIEZAS	12	0%	100%	
R3007	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y CABLES PARA AGUA POTABLE	PATILLOS	\$ 34,999.14	\$ 34,999.14	\$ -	\$ -	\$ 34,999.14	\$ 3,896.00	TRANSFORMADOR	1	0%	100%	
R3008	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	NORIA DE SANTA ROSA	\$ 19,666.30	\$ 19,666.30	\$ -	\$ -	\$ 19,666.30	\$ 2,200.00	BOMBA	1	0%	100%	
TOTAL HOJA						\$ 246,706.66	\$ 246,706.66	\$ -	\$ -	\$ 246,706.66	\$ 8,042.00					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. OMAR CARRERA PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2011

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2014

HOJA 2 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R3009	1			COMPLEMENTO DE RED DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	SAN CRISTOBAL	\$ 31,031.29	\$ 31,031.29	\$ -	\$ -	\$ 31,031.29	\$ 3,472.60	ML	113	0%	100%	
R3010	1			AFORO DE POZO	PROVIDENCIA DE RIVERA	\$ 26,957.84	\$ 26,957.84	\$ -	\$ -	\$ 26,957.84	\$ 3,000.00	AFORO	1	0%	100%	
R3011	4			TERMINACION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS	COL. MIGUEL HIDALGO	\$ 32,757.46	\$ 32,757.46	\$ -	\$ -	\$ 32,757.46	\$ -	M2	90	0%	100%	
R3012	7			TERMINACION DE BORDA EN ESCUELA PRIMARIA FORD	COL. FRANCISCO VILLA	\$ 29,175.62	\$ 29,175.62	\$ -	\$ -	\$ 29,175.62	\$ 2,758.00	ML	53	0%	100%	
R4014	11			SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	GASTOS INDIRECTOS	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -			0%	100%	
R4013	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE POZO DE AGUA POTABLE	PIEDRAS	*10804.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*1500			0%	0%	REPROGRAMADA
R0116	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	MILPILLAS DE LA SIERRA	\$ 25,757.79	\$ 25,757.79	\$ -	\$ -	\$ 25,757.79	\$ 15,000.00	BOMA	1	0%	100%	
R0117	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. BELLAVISTA	COL. PATRIA Y LIBERTAD	*26550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*2950	ML	103.5	0%	0%	CANCELADA
R0118	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A TELESECUNDARIA NUESTRO MUNDO	MATIAS RAMOS	\$ 57,344.75	\$ 57,344.75	\$ -	\$ -	\$ 57,344.75	\$ 5,676.30	ML	115	0%	100%	
R0119	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE	LA ZARQUILLA	\$ 80,892.00	\$ 80,892.00	\$ -	\$ -	\$ 80,892.00	\$ 8,254.83	BOMBA	1	0%	100%	
R0120	1			CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LINEA DE CONDUCCION DEL POZO No. 6 DE CARRILLO	CARRILLO	*33521.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	CANCELADA
TOTAL HOJA						\$ 301,916.75	\$ 301,916.75	\$ -	\$ -	\$ 301,916.75	\$ 38,161.73					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. OMAR CARRERA PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2011

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2014

HOJA 3 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R0721	7			REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JESUS GAYTAN	PLATEROS	*15301.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*1700.17	LOTE	1	0%	0%	CANCELADA
R0122	1			CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS DE 10,000 LITOS DE CAPACIDAD EN LAS COMUNIDADES DE FRANCISCO GARCIA SALINAS, EL SACRIFICIO, PORFIAS, EL ANGELITO, OJO DE AGUA DEL TULE, MILPILLAS DE ABREGO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 79,277.91	\$ 79,277.91	\$ -	\$ -	\$ 79,277.91	\$ -	PZAS	7	0%	100%	
R0123	1			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTERCONEXION DE AGUA POTABLE	COL. PROGRESO Y SOTOLES	\$ 2,244.08	\$ 2,244.08	\$ -	\$ -	\$ 2,244.08	\$ -	CENTRO DE CARGA	1	0%	100%	
R0124	1			REHABILITACION DE ADAME DE POZO No. 4 SISTEMA CARRILLO	CARRILLO	\$ 153,931.44	\$ 153,931.44	\$ -	\$ -	\$ 153,931.44	\$ -	ADAME	1	0%	100%	
R0125	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ERMITA DE GUADALUPE	*30478.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	*3386.5	LOTE	1	0%	0%	REPROGRAMADA
R0126	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LTS	RAMON AMARO	\$ 41,926.90	\$ 41,926.90	\$ -	\$ -	\$ 41,926.90	\$ 4,958.20	TINACO	1	0%	100%	
R0127	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LTS	COL. SATELITE	\$ 41,926.90	\$ 41,926.90	\$ -	\$ -	\$ 41,926.90	\$ 4,958.20	TINACO	1	0%	100%	
R0129	5			SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA	EJIDO 1° DE MAYO	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	FOTOCELDA	1	0%	100%	
R0130	5			SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA	SAN RAFAEL DE LOS MENDEZ	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	FOTOCELDA	1	0%	100%	
R0131	5			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SAN FERNANDO	COL. DEL BOSQUE	\$ 178,275.45	\$ 178,275.45	\$ -	\$ -	\$ 178,275.45	\$ 22,434.04	POSTES	3	0%	95%	
TOTAL HOJA						\$ 543,582.68	\$ 497,582.68	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 497,582.68	\$ 32,350.44					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. OMAR CARRERA PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2011

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2014

HOJA 4 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R0132	5			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUGUNDA ETAPA	LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERREADERO)	\$ 214,559.19	\$ 214,559.19	\$ -	\$ -	\$ 214,559.19	\$ 23,992.53	POSTES TRANSFORMADOR	51	75%	95%	
R0133	7			TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	COL. DEL VALLE	\$ 153,709.96	\$ 153,709.96	\$ -	\$ -	\$ 153,709.96	MATERIAL DE LA REGION	M2	114	50%	100%	
R0134	10			REPARACION DE UN ARRANCADOR DE 150 H.P. A TENSION REDUCIDA PARA POZO DE AGUA DE RIEGO	SAN PEDRO DE ABREGO	\$ 35,992.48	\$ 35,992.48	\$ -	\$ -	\$ 35,992.48	\$ -	ARRANCADOR	1	0%	100%	
R0135	11			ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTO DE CAMINO EN VALPARAISO -LA SOLEDAD, BENITO JUAREZ (LA MASECA) ENTRONQUE CARRETERA LAS CATARINAS, SANTIAGUILLO Y VALPARAISO-SOMBRERETILLO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 286,963.20	\$ 286,963.20	\$ -	\$ -	\$ 286,963.20	\$ -	PROYECTO	1	0%	100%	
R0128	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 10,000 LITROS	COL. DEL BOSQUE	\$ 41,926.90	\$ 41,926.90	\$ -	\$ -	\$ 41,926.90	\$ 4,956.20	TINACO	1	5%	100%	
R0136	1			AMPLIACION DE RED DE AGUA PIOTABLE EN CALLE NACUZARI	COL. LOS PRADOS	\$ 60,487.83	\$ 60,487.83	\$ -	\$ -	\$ 60,487.83	\$ 6,744.58	M2	160	0%	100%	
RO137	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE, REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	PIEDRAS, ERMITA DE GUADALUPE, SAN MARTIN DE PAJARITOS Y LA ENCANTADA	\$ 114,119.21	\$ -	\$ 114,119.21	\$ -	\$ 114,119.21	\$ 4,886.50	,LOTE	1	0%	95%	
TOTAL HOJA						\$ 907,758.77	\$ 793,639.56	\$ 114,119.21	\$ -	\$ 907,758.77	\$ 40,579.81					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. OMAR CARRERA PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013



RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2011

Fondo: III
 Municipio: FRESNILLO
 Fecha de elaboración: ENERO DEL 2014

HOJA 5 DE 5

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico				OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada	Aportación de Beneficiarios	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral		Acumulado
R0138	1			SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	EPAZOTE	\$ 48,909.84	\$ -	\$ -	\$ 48,909.84	\$ -	\$ 5,434.43	BOMBA	1	0%	95%	
R0139	1			CLAUSURA DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDES DE CERRO GORDO, RIO FLORIDO Y EL SALTO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 16,666.66	\$ -	\$ -	\$ 16,666.66	\$ -	\$ -			0%	0%	
TOTAL HOJA						\$ 65,576.50	\$ -	\$ -	\$ 65,576.50	\$ -	\$ 5,434.43					
TOTAL						\$ 2,065,541.36	\$ 1,839,845.65	\$ 114,119.21	\$ 111,576.50	\$ 1,953,964.86	\$ 124,568.41					

LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
TESORERO MUNICIPAL

ING. OMAR CARRERA PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA