



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2013
RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIO FISCAL 2013



Fondo: III
Municipio: FRESNILLO
Fecha de elaboración: ABRIL DEL 2014

FORMATO RAMO 33-07

HOJA 1 DE 1

No. De Obra	Cve. Proq.	Cve. Sub. Proq.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Aportación de Beneficiarios	Avance Físico				OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Trimestral	Inversión por Comprobar	Inversión Ejercida Acumulada		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Trimestral	Acumulado	
R1101	7			TERMINACIÓN DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARA RAFAEL RAMIREZ	FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE	\$ 150,374.45	\$ -	\$ 47,448.76	\$ 102,925.69	\$ 47,448.76	\$ -	M2	87.36	30%	50%	
TOTAL						\$ 150,374.45	\$ -	\$ 47,448.76	\$ 102,925.69	\$ 47,448.76	\$ -					

 LIC. BENJAMIN MEDRANO QUEZADA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. MARIA ELENA BONILLA CENICEROS
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. OMAR CARRERA PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HDEZ.
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

 C. FCO. ALEJANDRO PEREZ PALACHE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA