



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 11/05/2015
 HOJA: 1 DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	RTACIÓN DE BENEFICIAR PROYECTO MENSUAL (17)	FINANCIERO MEN SUAL ACU MUL	VANCE FÍSICO MEN SUAL ACU MUL	POR ADM	POR CONT			
15OPMO	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	119,532 M2	\$3,083,696.38	\$106,262.13	\$474,994.55			3.44	15.38	3	14	X	
15OPMO	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$696,377.10	\$163,638.36	\$366,773.89			23.50	52.66	23	51	X	
15OPMO	303001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,893 LAMP./LUMIN.	\$8,018,653.84	\$1,338,396.75	\$3,276,350.36			16.7	40.8	16	39	X	
15OPMO	304001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936.36	\$333,734.78	\$969,146.73			10.6	30.6	10	29	X	
15OPMO	305001	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$620,355.84	\$9,514.00	\$60,807.89			1.53	9.78	1	8	X	
15OPMO	306001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	9,790 M2	\$2,150,721.11	\$48,339.13	\$281,697.10			2.24	13.1	2	13	X	
15OPMO	307001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	18 UNIDADES	\$239,331.92	\$15,235.18	\$23,813.18			6.36	9.93	6	9	X	
15OPMO	308001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	415.00 ML 32 POZOS DE	\$371,077.78	\$2,092.00	\$218,242.50			0.56	58.8	1	58	X	
15OPMO	309001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10'19" LONG. NTE. 102°	410 M2; BANQ. 130	\$445,821.28	\$24,033.00	\$62,664.00			5.39	14	5	13	X	
15OPMO	310001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$1,514,008.90	\$0.00	\$0.00			0	0	0	0	X	
15OPMO	311001	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2,537,932.62	\$144,531.66	\$538,942.21			5.69	21.2	5	21	X	
15OPMO	312001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	30 LOTES	\$11,853,977.54	\$212,050.71	\$222,959.15			1.78	1.87	1	1		X
SUMA 1:						\$34,675,890.67	\$2,397,827.70	\$6,496,391.56								

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 11/05/2015
 HOJA: 2 DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS			FINANCIERO		FÍSICO		ADM.ÓN.	CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	LECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)	MENSUAL	MULADO	MENSUAL	MULADO		
15OPMO	313001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	8,335 M2	\$214,980.15	\$0.00	\$38,546.80				0.00	17.93	0	17	X	
15OPMO	314001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	472 LAMP./LUMIN.	\$1,309,240.93	\$0.00	\$261,888.18				0.00	20.00	0	20	X	
15OPMO	315001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359,317.29	\$0.00	\$8,398.40				0.00	2.33	0	2	X	
15OPMO	316001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,922 M2	\$641,998.31	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	317001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 UNIDADES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	318001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10'19" LONG. NTE. 102°	=164 M2; BANQ. 52 M2;	\$182,310.81	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	319001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 LOTES	\$169,168.45	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	320001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2,054,758.18	\$107,157.99	\$1,154,333.43				5.21	56.17	5	55		X
SUMA 2:						\$4,947,774.12	\$107,157.99	\$1,463,166.81									
TOTAL:						\$39,623,664.79	\$2,504,985.69	\$7,959,558.37									

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 08/06/2015
 HOJA: 1 DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS		DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS			MEN SUAL	ACU MUL	MEN SUAL	ACU MUL	POR ADM	POR CONT
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	(17)						
15OPMO	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	119,532 M2	\$3,083,696.38	\$175,463.89	\$650,458.44				5.69	21.07	6	20	X	
15OPMO	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$696,377.10	\$77,765.80	\$444,539.69				11.16	63.82	11	62	X	
15OPMO	303001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,893 LAMP./LUMIN.	\$8,018,653.84	\$1,490,416.73	\$4,766,767.09				18.6	59.4	18	57	X	
15OPMO	304001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936.36	\$210,943.44	\$1,180,090.17				6.70	37.3	7	36	X	
15OPMO	305001	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$620,355.84	\$25,987.00	\$86,794.89				4.18	14	4	12	X	
15OPMO	306001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	9,790 M2	\$2,150,721.11	\$59,753.61	\$341,450.71				2.77	15.9	3	16	X	
15OPMO	307001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	18 UNIDADES	\$239,331.92	\$0.00	\$23,813.18				0.00	9.93	0	9	X	
15OPMO	308001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	415.00 ML 32 POZOS DE	\$371,077.78	\$41,337.00	\$259,579.50				11.1	69.9	11	69	X	
15OPMO	309001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10'19" LONG. NTE. 102°	410 M2; BANQ. 130	\$445,821.28	\$14,357.80	\$77,021.80				3.22	17.3	3	16	X	
15OPMO	310001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$1,514,008.90	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	311001	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2,537,932.62	\$78,153.45	\$617,095.66				3.07	24.3	3	24	X	
15OPMO	312001	OBRAS PUBLICAS POR CONTR	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	30 LOTES	\$11,853,977.54	\$557,880.61	\$780,839.76				4.70	6.57	5	6		X
SUMA 1:						\$34,675,890.67	\$2,732,059.33	\$9,228,450.89									

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORER

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 08/06/2015
 HOJA: 2 DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	ORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (17)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADM	POR CONT	
15OPMO	313001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	8,335 M2	\$214,980.15	\$0.00	\$38,546.80			0.00	17.93	0	17	X	
15OPMO	314001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	472 LAMP./LUMIN.	\$1,309,240.93	\$0.00	\$261,888.18			0.00	20.00	0	20	X	
15OPMO	315001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359,317.29	\$0.00	\$8,398.40			0.00	2.33	0	2	X	
15OPMO	316001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,922 M2	\$641,998.31	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	317001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 UNIDADES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	318001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10'19" LONG. NTE. 102°	=164 M2; BANQ. 52 M2;	\$182,310.81	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	319001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 LOTES	\$169,168.45	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	320001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2,054,758.18	\$0.00	\$1,154,333.43			0.00	56.17	0	55		X
SUMA 2:						\$4,947,774.12	\$0.00	\$1,463,166.81								

TOTAL: \$39,623,664.79 \$2,732,059.33 \$10,691,617.70

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 01/07/2015
 HOJA: 1 DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS			FINANCIERO	FÍSICO	POR ADM	POR CONT		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	(17)					MENSUAL	ACUMULADO
15OPMO	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	119,532 M2	\$3,083,696.38	\$175,862.41	\$826,320.85				5.70	26.77	5	25	X	
15OPMO	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19"	35 UNIDADES	\$696,377.10	\$27,540.52	\$472,080.21				3.95	67.77	4	66	X	
15OPMO	303001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	2,893 LAMP./LUMIN.	\$8,018,653.84	\$594,927.60	\$5,361,694.69				7.41	66.8	7	64	X	
15OPMO	304001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936.36	\$264,023.71	\$1,444,113.88				8.39	45.7	8	44	X	
15OPMO	305001	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	35 UNIDADES	\$620,355.84	\$22,784.00	\$109,578.89				3.67	17.6	3	15	X	
15OPMO	306001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	9,790 M2	\$2,150,721.11	\$49,765.00	\$391,215.71				2.31	18.2	2	18	X	
15OPMO	307001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	18 UNIDADES	\$239,331.92	\$2,343.00	\$26,156.18				0.98	10.9	1	10	X	
15OPMO	308001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	415.00 ML 32 POZOS DE	\$371,077.78	\$814.00	\$260,393.50				0.21	70.1	1	70	X	
15OPMO	309001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10' 19" LONG. NTE. 102°	410 M2; BANQ. 130	\$445,821.28	\$31,241.00	\$108,262.80				7.00	24.3	7	23	X	
15OPMO	310001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	5 LOTES	\$1,514,008.90	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X	
15OPMO	311001	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	5 LOTES	\$2,537,932.62	\$57,620.92	\$674,716.58				2.27	26.6	2	26	X	
15OPMO	312001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	30 LOTES	\$11,853,977.54	\$877,405.03	\$1,658,244.79				7.40	14	7	13		X
SUMA 1:						\$34,675,890.67	\$2,104,327.19	\$11,332,778.08									

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 01/07/2015
 HOJA: 2 DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS		MEN SUAL	ACU MUL	MEN SUAL	ACU MUL	POR ADM	POR CONT		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL (17)								
15OPMO	313001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	8,335 M2	\$214,980.15	\$0.00	\$38,546.80				0.00	17.93	0	17	X		
15OPMO	314001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	472 LAMP./ LUMIN.	\$1,309,240.93	\$0.00	\$261,888.18				0.00	20.00	0	20	X		
15OPMO	315001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359,317.29	\$0.00	\$8,398.40				0.00	2.33	0	2	X		
15OPMO	316001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	2,922 M2	\$641,998.31	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X		
15OPMO	317001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	2 UNIDADES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X		
15OPMO	318001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	10' 19" LONG. NTE. 102°	=164 M2; BANQ. 52 M2;	\$182,310.81	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X		
15OPMO	319001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	2 LOTES	\$169,168.45	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	0	0	X		
15OPMO	320001	OBRAS PUBLICAS POR CONTR	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19"	5 LOTES	\$2,054,758.18	\$0.00	\$1,154,333.43				0.00	56.17	0	55		X	
SUMA 2:						\$4,947,774.12	\$0.00	\$1,463,166.81										
TOTAL:						\$39,623,664.79	\$2,104,327.19	\$12,795,944.89										

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA GENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORER

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS