



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA 13/08/2015
 HO. DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COORDENADAS	METAS	PRESUPUESTO	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
						RECURSOS PÚBLICOS	ACCIÓN DE BENEFICIARIOS	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ADMÓN	FOR CONTRATO		
OPMO130####	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	119,532 M2	\$3,083,696,38	\$130,913,69	\$957,234,54			4,24	31,01	4	29	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$696,377,10	\$38,825,40	\$510,905,61			5,57	73,34	5	71	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,893 LAMP./LUMIN.	\$8,018,653,84	\$719,596,21	\$6,081,290,90			8,97	75,80	8	72	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936,36	\$382,425,40	\$1,826,539,28			12,16	57,88	12	56	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	35 UNIDADES	\$620,355,84	\$19,839,01	\$129,417,90			3,19	20,82	3	18	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	9,790 M2	\$2,150,721,11	\$48,563,00	\$439,778,71			2,25	20,41	2	20	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	18 UNIDADES	\$239,331,92	\$0,00	\$26,156,18			0,00	10,91	0	10	X		
OPMO130####	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	415.00 ML 32 POZOS DE 5 UNID., PAV. RANCO 130	\$371,077,78	\$9,707,00	\$270,100,50			2,61	72,75	2	72	X		
OPMO130####	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10'19"	410 M2;	\$445,821,28	\$0,00	\$108,262,80			0,00	24,26	0	23	X		
OPMO130####	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$1,514,008,90	\$0,00	\$0,00			0,00	0,00	0	0	X		
OPMO130####	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2,537,932,62	\$96,171,08	\$770,887,66			3,78	30,34	3	29	X		
OPMO130####	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	30 LOTES	\$11,853,977,54	\$1,715,00	\$1,659,959,79			0,01	13,98	0	13		X	
SUMA 1:						\$34,675,890,67	\$1,447,755,79	\$12,780,533,87								

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE GOBIERNO: MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA 13/08/2015
 HO. DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	NUMERO	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADA GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADA	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	ACCIÓN DE BENEFICIO PROYECTO	ENSUAY (17)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADM	POR CONT
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	8,335 M2	\$214.980,15	\$0,00	\$38.546,80			0,00	17,93	0	17	X	
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	472 LAMP./LUMIN.	\$1.309.240,93	\$0,00	\$261.888,18			0,00	20,00	0	20	X	
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359.317,29	\$0,00	\$8.398,40			0,00	2,33	0	2	X	
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2,922 M2	\$641.998,31	\$0,00	\$0,00			0,00	0,00	0	0	X	
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 UNIDADES	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00			0,00	0,00	0	0	X	
OPMO130	#####	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 UNID., PAV. =164 M2; PAVO 52 M2.	\$182.310,81	\$0,00	\$0,00			0,00	0,00	0	0	X	
OPMO130	#####	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	2 LOTES	\$169.168,45	\$0,00	\$0,00			0,00	0,00	0	0	X	
OPMO130	#####	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10'19"	5 LOTES	\$2.054.758,18	\$0,00	\$1.154.333,43			0,00	56,17	0	55		X
SUMA 2:						\$4.947.774,12	\$0,00	\$1.463.166,81								

TOTAL: \$39.623.664,79 \$1.447.755,79 \$14.243.700,68

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS