



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE

FECHA: 23/11/2015
 HOJA: 1 DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	(17)									
15OPMO13001	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	119,532 M2	\$3,083,696,38	\$288,099,46	\$1,676,588,97				9,34	54,33	9	52	X			
15OPMO13002	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	35 UNIDADES	\$696,377,10	\$101,021,40	\$713,038,01				14,51	102,37	14	100	X			
15OPMO13003	303001	MANTENIMIENTO A ALUMBRAD	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2,893 LAMP./LUMIN.	\$8,018,653,84	\$1,162,099,72	\$8,378,347,78				14,49	104,44	14	100	X			
15OPMO13004	304001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936,36	\$312,356,22	\$2,743,554,78				9,93	87,04	10	86	X			
15OPMO13005	305001	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	35 UNIDADES	\$620,355,84	\$21,447,72	\$174,874,02				3,45	28,13	3	25	X			
15OPMO13006	306001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	9,790 M2	\$2,150,721,11	\$154,567,00	\$646,826,71				7,18	30,02	7	29	X			
15OPMO13007	307001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	18 UNIDADES	\$239,331,92	\$4,272,00	\$34,404,18				1,78	14,35	2	14	X			
15OPMO13008	308001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	415.00 ML 32 POZOS DE V.	\$371,077,78	\$85,020,21	\$355,120,71				22,91	95,66	23	95	X			
15OPMO13009	309001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 UNID., PAV. 410 M2; BANQ. 130 M2; GUARN. 25 ML	\$445,821,28	\$114,234,91	\$228,962,71				25,62	51,33	26	50	X			
15OPMO13010	310001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$1,514,008,90	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
15OPMO13011	311001	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$2,537,932,62	\$217,199,19	\$1,177,613,36				8,55	46,35	8	45	X			
15OPMO13012	312001	OBRAS PUBLICAS POR CONTR	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	30 LOTES	\$11,853,977,54	\$3,051,00	\$2,095,994,50				0,02	17,65	0	17		X		
SUMA 1:						\$34,675,890,67	\$2,463,368,83	\$18,225,325,73											

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE

FECHA: 23/11/2015
 HOJA: 2 DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	(17)									
15OPMO13013	313001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	8,335 M2	\$214.980,15	\$0,00	\$38.546,80				0,00	17,93	0	17	X			
15OPMO13014	314001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	472 LAMP./ LUMIN.	\$1.309.240,93	\$0,00	\$261.888,18				0,00	20,00	0	20	X			
15OPMO13015	315001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359.317,29	\$0,00	\$8.398,40				0,00	2,33	0	2	X			
15OPMO13016	316001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2,922 M2	\$641.998,31	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
15OPMO13017	317001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2 UNIDADES	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
15OPMO13018	318001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 UNID., PAV. =164 M2; BANQ. 52 M2; GUARN. 10 ML.	\$182.310,81	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
15OPMO13019	319001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2 LOTES	\$169.168,45	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
15OPMO13020	320001	BRAS PUBLICAS POR CONTRAT	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$2.054.758,18	\$0,00	\$1.154.333,43				0,00	56,17	0	55		X		

SUMA 2: \$4.947.774,12 \$0,00 \$1.463.166,81
 TOTAL: \$39.623.664,79 \$2.463.368,83 \$19.688.492,54

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 NOVIEMBRE

FECHA: 12/01/2016
 HOJA: 1 DE: 2

EJERCICIO 2015

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONT RATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
OPMO130	301001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	119,532 M2	\$3,083,696,38	\$334,662,84	\$2,011,251,81				10,85	65,18	11	63	X			
OPMO130	302001	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICO	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	35 UNIDADES	\$696,377,10	\$19,845,20	\$732,883,21				2,85	105,22	3	103	X			
OPMO130	303001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2,893 LAMP./ LUMIN.	\$8,018,653,84	\$434,659,29	\$8,813,007,07				5,42	109,85	5	105	X			
OPMO130	304001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	103,100 ML. 580 POZOS V.	\$3,143,936,36	\$236,764,75	\$2,980,319,53				7,53	94,57	7	93	X			
OPMO130	305001	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	35 UNIDADES	\$620,355,84	\$7,902,00	\$182,776,02				1,27	29,40	1	26	X			
OPMO130	306001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	9,790 M2	\$2,150,721,11	\$34,081,19	\$680,907,90				1,58	31,60	1	30	X			
OPMO130	307001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	18 UNIDADES	\$239,331,92	\$25,860,00	\$60,264,18				10,80	25,15	11	25	X			
OPMO130	308001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	415.00 ML. 32 POZOS DE V.	\$371,077,78	\$38,688,00	\$393,808,71				10,42	106,08	10	105	X			
OPMO130	309001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 UNID., PAV. 410 M2; BANQ. 130 M2; GUARN. 25 ML.	\$445,821,28	\$0,00	\$228,962,71				0,00	51,33	0	50	X			
OPMO130	310001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$1,514,008,90	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
OPMO130	311001	APOYOS VARIOS	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$2,537,932,62	\$102,968,57	\$1,280,581,93				4,05	50,40	4	49	X			
OPMO130	312001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	30 LOTES	\$11,853,977,54	\$1,508,915,55	\$3,604,910,05				12,73	30,38	13	30	X	X		
SUMA 1:						\$34,675,890,67	\$2,744,347,39	\$20,969,673,12											

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO / OBRAS POR ADMINISTRACION / OBRAS POR CONTRATO / ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)
 SUB-PROGRAMA: _____
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

FECHA: 12/01/2016
 HOJA: 2 DE: 2

REMANENTES EJERCICIO 2014

No. DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE DE LA OBRA					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
OPMO130	313001	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	8,335 M2	\$214.980,15	\$0,00	\$38.546,80				0,00	17,93	0	17	X			
OPMO130	314001	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	472 LAMP./ LUMIN.	\$1.309.240,93	\$0,00	\$261.888,18				0,00	20,00	0	20	X			
OPMO130	315001	MANTENIMIENTO A REDES DE ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	21,012 ML. 180 POZOS V.	\$359.317,29	\$0,00	\$8.398,40				0,00	2,33	0	2	X			
OPMO130	316001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2,922 M2	\$641.998,31	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
OPMO130	317001	MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2 UNIDADES	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
OPMO130	318001	MANTENIMIENTO A IMAGEN URBANA Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 UNID., PAV. =164 M2; BANQ. 52 M2; GUARN. 10 ML.	\$182.310,81	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
OPMO130	319001	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	2 LOTES	\$169.168,45	\$0,00	\$0,00				0,00	0,00	0	0	X			
OPMO130	320001	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	LAT. NTE. 23° 10' 19" LONG. NTE. 102° 51' 40"	5 LOTES	\$2.054.758,18	\$0,00	\$1.154.333,43				0,00	56,17	0	55		X		
SUMA 2:						\$4.947.774,12	\$0,00	\$1.463.166,81											

TOTAL: **\$39.623.664,79** **\$2.744.347,39** **\$22.432.839,93**

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

CP. MA. ELENA BONILLA CENICEROS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEDINA (auxiliar)
 ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS