

Total: 117

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avenas Financieras | | | | Avenas Fisio | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Requerido (Millardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Deinagro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum |
| ZAC1515030056785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 150F1110018 | Sacatecas | Freemillo | Colonia Fresa de Linares (Fresa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$646,000 | \$640,276 | \$640,276 | \$640,276 | \$609,331 | \$609,331 | \$609,331 | 95.17 | 50 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030056894 | Reconstrucción De La Línea De Drenaje En Privadas Circulares En La Col. Ahoteadas | 150F1110022 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$564,414 | \$564,414 | \$564,414 | \$564,414 | \$373,866 | \$373,866 | \$373,866 | 66.24 | 50 | Metros lineales | 170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057035 | Terminación De Sistema De Drenaje | 150F1110038 | Sacatecas | Freemillo | Los Pozitos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$332,331 | \$331,438 | \$331,438 | \$331,438 | \$331,438 | \$331,438 | \$331,438 | 100.00 | 50 | Metros lineales | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057218 | Suministro E Instalación De Potenciales Solares En Varías Comunidades | 150F1110047 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$763,686 | \$740,870 | \$740,870 | \$740,870 | \$740,870 | \$740,870 | \$740,870 | 100.00 | 50 | Celdas solares | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057201 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 3 En Las Localidades De San José Del Río, Torcuillitas, San Martín De Peñitas, Las Mercedes, Plan De Vallecillos, Santa Teresa, Los Pozitos Y Santa Ana | 150F1110048 | Sacatecas | Freemillo | San José del Río | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$997,792 | \$997,792 | \$997,792 | \$428,507 | \$428,507 | \$428,507 | 42.95 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 78.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057229 | Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 2 | 150F1110049 | Sacatecas | Freemillo | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$1,000,000 | \$997,761 | \$997,761 | \$997,761 | \$650,614 | \$650,614 | \$650,614 | 65.21 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057235 | Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 3 En Varías Comunidades Y Colonias | 150F1110050 | Sacatecas | Freemillo | Atenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$997,862 | \$997,862 | \$997,862 | \$342,160 | \$342,160 | \$342,160 | 34.29 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057459 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona Gan Varías Comunidades Y Colonias | 15AF1110066 | Sacatecas | Freemillo | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,477,290 | \$2,477,290 | \$2,477,290 | \$1,238,645 | \$1,238,645 | \$1,238,645 | 50.00 | 50 | Vivienda | 6,500 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515030057470 | Pruebas De Laboratorio De Muestreo De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje | 15AF1110070 | Sacatecas | Freemillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$8,200 | \$8,200 | \$8,200 | \$8,200 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Estudio de preservación | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1515040060614 | Ampliación De Red De Drenaje En Varías Calles | 150F1110078 | Sacatecas | Freemillo | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$998,004 | \$998,004 | \$998,004 | \$998,004 | \$711,486 | \$711,486 | \$711,486 | 71.29 | 50 | Metros lineales | 800 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC1616020064601 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Venación En La Comunidad De San José de Lourdes Freemillo - 56400 | 56400 | Sacatecas | Freemillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$424,050 | \$424,050 | \$424,050 | \$424,050 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Otros | 140 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1616020064607 | Construcción Con Pavimento Hidráulico En La Calle 2da Francisco I Madero En 59948 La Colonia Francisco Villa Freemillo 59948 | 59948 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$440,017 | \$440,017 | \$440,017 | \$440,017 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 80 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC1616020064608 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Arteses En La Cabecera Municipal De Freemillo Sat - 53638 | 53638 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$498,341 | \$498,341 | \$498,341 | \$498,341 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200646351 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Joséfa Ortiz De Domínguez En La Comunidad Miguel Hidalgo Col Hidalgo De Ojetes Freemillo - 53705 | 53705 | Sacatecas | Freemillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,583,220 | \$1,583,220 | \$1,583,220 | \$1,583,220 | \$474,966 | \$474,966 | \$474,966 | 30.00 | 50 | Metros Cuadrados | 275 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200648437 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel De Sosa Freemillo - 56305 | 56305 | Sacatecas | Freemillo | San Miguel de Sosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$251,528 | \$251,528 | \$251,528 | \$251,528 | \$176,070 | \$176,070 | \$176,070 | 70.00 | 50 | Otros | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200648446 | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle El Salvador En La Colonia 56263 Solidaridad Freemillo - 56263 | 56263 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$401,621 | \$401,621 | \$401,621 | \$401,621 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200648447 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Revolución Entre Bellinos Zapata Y Guaymas En La Colonia Patria Y Libertad Freemillo - 55516 | 55516 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$392,437 | \$392,437 | \$392,437 | \$392,437 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200649769 | Construcción De Unidad Médica En La Localidad La Encantada Freemillo - 49757 | 49757 | Sacatecas | Freemillo | La Encantada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$391,020 | \$391,020 | \$391,020 | \$391,020 | \$117,306 | \$117,306 | \$117,306 | 30.00 | 50 | Metros Cuadrados | 691 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200650771 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Plateros Freemillo - 59448 | 59448 | Sacatecas | Freemillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$499,400 | \$499,400 | \$499,400 | \$499,400 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Otros | 90 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200650772 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Comunidad De Río Florido En La Calle 20 De Noviembre - 61369 | 61369 | Sacatecas | Freemillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,133,908 | \$1,133,908 | \$1,133,908 | \$1,133,908 | \$1,119,024 | \$1,119,024 | \$1,119,024 | 98.69 | 50 | Metros Cuadrados | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200650842 | Construcción De Unidad Médica En La Localidad Colonia La Luz Freemillo - 60103 | 60103 | Sacatecas | Freemillo | Colonia La Luz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$270,488 | \$270,488 | \$270,488 | \$270,488 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200653089 | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad - 49720 | 49720 | Sacatecas | Freemillo | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$430,705 | \$430,705 | \$430,705 | \$430,705 | \$129,212 | \$129,212 | \$129,212 | 30.00 | 50 | Metros Cuadrados | 180 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200653090 | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad De Porfias Freemillo - 49746 | 49746 | Sacatecas | Freemillo | Porfias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$431,333 | \$431,333 | \$431,333 | \$431,333 | \$238,762 | \$238,762 | \$238,762 | 55.35 | 50 | Metros Cuadrados | 65 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200653091 | Ampliación De La Unidad Médica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Potrero Blanco Freemillo - 50033 | 50033 | Sacatecas | Freemillo | Potrero Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$89,171 | \$89,171 | \$89,171 | \$89,171 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 97 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200653183 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle San Luis Entre Hermanos Y Empalme En La Colonia Pío I Madero Freemillo - 58655 | 58655 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$490,943 | \$490,943 | \$490,943 | \$490,943 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200653184 | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle San Luis Entre Hermanos Y Ayuda En La Colonia Pío I Madero Freemillo - 58668 | 58668 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$395,632 | \$395,632 | \$395,632 | \$395,632 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 70 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200654542 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Encantada - 54365 | 54365 | Sacatecas | Freemillo | Miguel Hidalgo (Hidalgo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$232,650 | \$232,650 | \$232,650 | \$232,650 | \$126,387 | \$126,387 | \$126,387 | 54.32 | 50 | Otros | 128 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200655563 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ciudad Nueva De Calle Querétaro Y Lázaro Cárdenas En La Cabecera Municipal De Freemillo - 53975 | 53975 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$879,184 | \$879,184 | \$879,184 | \$879,184 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657878 | Ampliación De La Unidad Médica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Atenas Freemillo - 49856 | 49856 | Sacatecas | Freemillo | Atenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$89,221 | \$89,221 | \$89,221 | \$89,221 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657879 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Avenida Perote En La Comunidad De Estación San José Freemillo - 56273 | 56273 | Sacatecas | Freemillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FREMILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Otros | 130 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657880 | Ampliación De Unidad Médica Con La Construcción De Baño Para Una Muliplax En La Comunidad Orilla Del Llano Freemillo - 50019 | 50019 | Sacatecas | Freemillo | Orilla del Llano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$79,929 | \$79,929 | \$79,929 | \$79,929 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

| Total: 117 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Aprovechamiento Financiero | | | | | | | | | | Aprovechamiento Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Deinagro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| ZAC1515030566785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 150F1110018 | Sacatecas | Freemillo | Colonia Fresa de Linares (Fresa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE FEDERICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$646,000 | \$640,276 | \$640,276 | \$640,276 | \$640,276 | \$609,331 | \$609,331 | \$609,331 | 95.17 | 50 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200657980 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad Colonia De Santa Anita Freemillo - 56525 | 56326 | Sacatecas | Freemillo | Colonia Santa Anita Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$125,950 | \$125,950 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657981 | Ampliación De La Unidad Médica Con La Construcción De Baño En La Localidad Del Tepetitillo Freemillo - 49815 | 49815 | Sacatecas | Freemillo | Tepetitillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$89,210 | \$89,210 | \$89,210 | \$89,210 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657985 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Popocatepetl En La Colonia Progreso Freemillo - 56522 | 56522 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$384,450 | \$384,450 | \$60,756 | \$60,756 | \$60,756 | \$60,756 | \$60,756 | 15.80 | 50 | Otros | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657986 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Costa Rica Entre Las Calles Unilano Capata y Olacena En La 54580 Col Patria Y Libertad Del Frean - 54580 | 54580 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$402,744 | \$402,744 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200657987 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle José Martí En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Freemillo - 55110 | 55110 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$789,516 | \$789,516 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200660494 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Ensam De La Comunidad Ssa De Enero Nro De Freemillo Ssa - 63763 | 63763 | Sacatecas | Freemillo | Ssa de Enero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$504,589 | \$504,589 | \$504,589 | \$504,589 | \$151,377 | \$151,377 | \$151,377 | 30.00 | 80 | Metros Cuadrados | 2,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200660465 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Huasteca En La Colonia Las Áveas En La Cabecera Municipal De Freemillo - 61483 | 61483 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$378,400 | \$378,400 | \$378,400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 60 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200660466 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Revolución De La Colonia Patria 56808 Y Libertad Freemillo - 56808 | 56808 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$184,250 | \$184,250 | \$28,724 | \$28,724 | \$28,724 | \$28,724 | \$28,724 | 15.59 | 50 | Otros | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200662671 | Ampliación De La Unidad Médica Con La Construcción De Salón Nuevo Para Uso Múltiple En La Localidad Plan De Vallesteros - 49936 | 49936 | Sacatecas | Freemillo | Plan de Vallesteros | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$284,409 | \$284,409 | \$284,409 | \$284,409 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 450 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200662762 | Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valenciana Río Grande Nueva Calera Sacatecas Platense Y Sin Nombre En La Comunidad de Platense Sacca - 65418 | 65418 | Sacatecas | Freemillo | Platense | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,349,000 | \$2,349,000 | \$2,349,000 | \$704,700 | \$704,700 | \$704,700 | \$704,700 | 30.00 | 80 | Metros lineales | 272 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200662842 | Construcción De Unidad Médica En La Comunidad De Marcos De Abasco Freemillo - 49734 | 49734 | Sacatecas | Freemillo | San Marcos de Abasco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$430,671 | \$430,671 | \$430,671 | \$129,201 | \$129,201 | \$129,201 | \$129,201 | 30.00 | 80 | Metros Cuadrados | 182 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200662892 | Construcción Con Concreto Hidráulico En La Calle Mixtecos Entre Astlan Y Quetzalteni - 55460 | 55460 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$112,664 | \$112,664 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 140 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669023 | Construcción De La Red De Drenaje En Varías Calles De La Localidad El Colorado De Santa Rosa Freemillo - 93543 | 93543 | Sacatecas | Freemillo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,148,809 | \$1,148,809 | \$1,148,809 | \$346,643 | \$346,643 | \$346,643 | \$346,643 | 30.00 | 80 | Metros lineales | 216 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669024 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calles S De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Chichimequillas Freemillo - 92518 | 92518 | Sacatecas | Freemillo | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,149,680 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669025 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Niños Héroes En La Comunidad De Orilla del Llano Freemillo - 91155 | 91155 | Sacatecas | Freemillo | Orilla del Llano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$236,500 | \$236,500 | \$236,500 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto esta convalidado con la CFE quien ejecutara el proyecto, y ya se transferió la aportación municipal por \$37,083.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669026 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Antonio Apolón Y Vía Calle Sin Nombre En La Comunidad De Platense Freemillo - 91515 | 91515 | Sacatecas | Freemillo | Platense | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,692,987 | \$2,692,987 | \$2,692,987 | \$807,896 | \$807,896 | \$807,896 | \$807,896 | 30.00 | 80 | Metros lineales | 480 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669027 | Construcción De Aula En La Escuela Juana Ortiz De Domínguez En La Comunidad De Lasara Cárdenas Rancho Grande Municipio De Freemillo - 93883 | 93883 | Sacatecas | Freemillo | Lasara Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$330,637 | \$330,637 | \$330,637 | \$99,191 | \$99,191 | \$99,191 | \$99,191 | 30.00 | 80 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 44.82 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669028 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Sin Nombre S De Mayo Coubatmex Indico Verde En La Colada De Río Florido Pilo - 93524 | 93524 | Sacatecas | Freemillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,099,945 | \$1,099,945 | \$1,099,945 | \$974,318 | \$974,318 | \$974,318 | \$974,318 | 88.58 | 50 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669039 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 25 Aplanado En Viviendas De La Colonia Gonzales Ortega En La Cabecera Municipal - 84515 | 84515 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$64,536 | \$64,536 | \$64,536 | \$19,379 | \$19,379 | \$19,379 | \$19,379 | 30.00 | 80 | Otros | 35 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695719 | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Igual Número De Viviendas En La Comunidad De Lasara Cárdenas Rancho Grande Freemillo - 89386 | 89386 | Sacatecas | Freemillo | Lasara Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$799,559 | \$799,559 | \$799,559 | \$239,868 | \$239,868 | \$239,868 | \$239,868 | 30.00 | 80 | Caldas solares | 400 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695720 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Primavera En La Comunidad De Salto Freemillo - 90856 | 90856 | Sacatecas | Freemillo | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$201,300 | \$201,300 | \$201,300 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convalidado con la CFE quien ejecutara el proyecto - ya se transferió la aportación municipal por \$140,910.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200669575 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiaguillo Municipio De Freemillo - 93891 | 93891 | Sacatecas | Freemillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECODAC | Educación | En Ejecución | 2016 | \$165,654 | \$165,654 | \$165,654 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695811 | Suministro E Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Torrance En La Cabecera Municipal De Pilo - 86475 | 86475 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$160,000 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Caldas solares | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695813 | Suministro E Instalación De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Freemillo - 86318 | 86318 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$480,000 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Caldas solares | 240 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695814 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 108 Aplanado En Varías Calles En La Colonia Nueva Esperanza Y Col. Mexico En La Cabecera Municipal - 83869 | 83869 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$268,369 | \$268,369 | \$268,369 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695815 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 80 Aplanado En Viviendas De La Col. Mexico En La Cabecera Municipal De Freemillo - 83926 | 83926 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$198,800 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695816 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 100 Aplanado En Viviendas En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 84419 | 84419 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,491 | \$248,491 | \$248,491 | \$74,574 | \$74,574 | \$74,574 | \$74,574 | 30.01 | 80 | Otros | 420 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695817 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme 100 Aplanado En Viviendas De La Colonia Las Áveas O Sotiles En La Cabecera Municipal - 119005 | 119005 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,363 | \$248,363 | \$248,363 | \$74,509 | \$74,509 | \$74,509 | \$74,509 | 30.00 | 80 | Otros | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC161602006695818 | Construcción De 20 Muro Firme En La Colonia Atarques En La Cabecera Municipal De Freemillo - 80907 | 80907 | Sacatecas | Freemillo | Freemillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$102,735 | \$102,735 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 80 | Otros | 80 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 117

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprovechamiento Financiero | | | | | Aprovechamiento Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Requerido (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| ZAC16150300566785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 150F1110018 | Sacatecas | Freonillo | Colonia Fresa de Linares (Fresa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$646,000 | \$640,276 | \$640,276 | \$640,276 | \$609,331 | \$609,331 | \$609,331 | 85.17 | 50 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200695819 | Construcción De 40 Techos En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala Y Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal De Freonillo - 87437 | 87437 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,066,643 | \$1,066,643 | \$1,066,643 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 80 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200701210 | Suministro E Instalación De 15 Calentadores Solares En Viviendas De Estación San José Pilo - 86563 | 86563 | Sacatecas | Freonillo | Estación San José | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 60 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200701211 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 85 Aplanados En Viviendas De La Localidad De Plateros Freonillo - 84203 | 84203 | Sacatecas | Freonillo | Plateros | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$211,084 | \$211,084 | \$211,084 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 250 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200701307 | Suministro E Instalación De 45 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Las Ánimas En La Cabecera Municipal De Pilo - 86541 | 86541 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$365,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 180 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200701308 | Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Pilo - 85992 | 85992 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$757,091 | \$757,091 | \$757,091 | \$227,127 | \$227,127 | \$227,127 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 380 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200701309 | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Lázaro Cárdenas Y Ampliación Áreas En La Cabecera Municipal - 86396 | 86396 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$799,288 | \$799,288 | \$799,288 | \$239,786 | \$239,786 | \$239,786 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706770 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Adolfo López Mateos Calle A La Comunidad Del Mesquite En La Localidad De Chichimiquillas Pilo - 91019 | 91019 | Sacatecas | Freonillo | Chichimiquillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$465,300 | \$465,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 48 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto esta convertido con la CFE y ya se transfirió la aportación municipal pero apenas esta en proceso de licitación, la transferencia fue por \$15,710 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706772 | Construcción De 30 Techos En Viviendas De La Comunidad De Miguel Hidalgo Y Río Florido Municipio De Freonillo - 87482 | 87482 | Sacatecas | Freonillo | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$802,656 | \$802,656 | \$802,656 | \$240,797 | \$240,796 | \$240,796 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706773 | Construcción De Un Aula, Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos En La Comunidad El Pardillo Iii - 76573 | 76573 | Sacatecas | Freonillo | El Pardillo Tercezo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$332,000 | \$332,000 | \$332,000 | \$332,000 | \$332,000 | \$332,000 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1,650 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706774 | Ampliación De La Red Drenaje Al Ejido Emiliano Zapata Anexo A La Comunidad De Lázaro Cárdenas Rancho Grande Freonillo - 91583 | 91583 | Sacatecas | Freonillo | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,888,930 | \$2,888,930 | \$2,888,930 | \$2,482,987 | \$2,482,987 | \$2,482,987 | 85.95 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706829 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria De La Localidad De Valdeoceros Freonillo - 82897 | 82897 | Sacatecas | Freonillo | Valdeoceros | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$332,269 | \$332,269 | \$332,269 | \$332,269 | \$332,269 | \$332,269 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 74.88 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706876 | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Brillante Zapata En La Cabecera Municipal De Pilo - 86218 | 86218 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$799,288 | \$799,288 | \$799,288 | \$239,786 | \$239,786 | \$239,786 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 400 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706877 | Suministro E Instalación De 95 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Artesanos, Col. Del Valle, Col. Solistas, Habitación San José, Miguel Hidalgo De Ojuelos | 86518 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$758,104 | \$758,104 | \$758,104 | \$227,431 | \$227,431 | \$227,431 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 40 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200706878 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 70 (Ojuelos) En La Colonia Lázaro Cárdenas De La Cabecera Municipal Freonillo - 83975 | 83975 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$173,445 | \$173,445 | \$173,445 | \$102,067 | \$102,067 | \$102,067 | 58.85 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012117 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 200 Aplanados En Viviendas De La Comunidad Dentro Florido Freonillo - 84237 | 84237 | Sacatecas | Freonillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,488,024 | \$248,488,024 | \$248,488,024 | \$74,546 | \$74,546 | \$74,546 | 0.03 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 480 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012118 | Construcción De 20 Techos En Viviendas De La Localidad De Río Florido Municipio De Freonillo - 87502 | 87502 | Sacatecas | Freonillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$535,829 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012161 | Rehabilitación De 2 Aulas En Telesecundaria Adolfo López Mateos En La Comunidad De San Ignacio - 76073 | 76073 | Sacatecas | Freonillo | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$366,999 | \$366,999 | \$366,999 | \$110,100 | \$110,100 | \$110,100 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros Cuadrados | 900 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012171 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Borra Central Y Mercedes En La Comunidad De San José De Lourdes Freonillo - 93548 | 93548 | Sacatecas | Freonillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,558,216 | \$1,558,216 | \$1,558,216 | \$1,558,216 | \$1,558,216 | \$1,558,216 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012198 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Goyria En La Comunidad Del Tigre Freonillo - 91125 | 91125 | Sacatecas | Freonillo | El Tigre (Los Ropales) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$520,300 | \$520,300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 48 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convertido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por \$364,210.00 pero apenas esta en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012210 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 100 Aplanados En Viviendas En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal - 84383 | 84383 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,455 | \$248,455 | \$248,455 | \$74,536 | \$74,536 | \$74,536 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 250 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007012211 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 100 Aplanados En Viviendas De La Colonia Progreso Y Col. Solistas En La Cabecera Municipal De Freonil - 84070 | 84070 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,199 | \$248,199 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007017371 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Viviero En La Comunidad De Nuevo Zaragoza Freonillo - 90948 | 90948 | Sacatecas | Freonillo | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$425,700 | \$425,700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 48 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convertido con CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por la aportación municipal por la cantidad de \$219,900.00 y apenas esta en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007017436 | Aportación Para La Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Con Clave 3205004V En La Comunidad De San José De Lourdes Freonillo - 106944 | 106944 | Sacatecas | Freonillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$522,319 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007017478 | Suministro E Instalación De 90 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Sector 7 En La Cabecera Municipal De Pilo - 86039 | 86039 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$720,000 | \$720,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 440 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007017479 | Rehabilitación De 70 Muros Píneas En Varías Calles De La Colonia Palisp Angles En La Cabecera Municipal De Freonillo Sac - 83369 | 83369 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$173,076 | \$173,076 | \$173,076 | \$51,923 | \$51,923 | \$51,923 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 420 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC161602007017481 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Pínea 100 Aplanados En Viviendas De La Colonia Artesanos Y Miguel Hidalgo De Ojuelos 84066 | 84066 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,500 | \$248,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Otros | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200702983 | Suministro E Instalación De 120 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo De Ojuelos Y Plateros Pilo - 119034 | 119034 | Sacatecas | Freonillo | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$959,692 | \$959,692 | \$959,692 | \$287,908 | \$287,908 | \$287,908 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Celdas solares | 200 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200703044 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Tacahaya Pueblo Y Calles San Isidro San Antonio En La Comunidad De San José De Lourdes Pilo - 92482 | 92482 | Sacatecas | Freonillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,659,072 | \$2,659,072 | \$2,659,072 | \$797,722 | \$797,722 | \$797,722 | 30.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 400 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 117

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ambito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprovechamiento Financiero | | | | | Aprovechamiento Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|------|---|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Requerido (Millardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| ZAC16150300566785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 150F1110018 | Sacatecas | Freonillo | Colonia Fresa de Linares (Fresa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | COMISION FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE PSE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$646,000 | \$640,276 | \$640,276 | \$640,276 | \$609,331 | \$609,331 | \$609,331 | 65.17 | 00 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200723077 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Benito Juárez, Insurgentes Pto I, Héroles Pto Villa y Calles 5a En La Localidad Del Tigre Pilo - 91652 | 91652 | Sacatecas | Freonillo | El Tigre (Los Héroles) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,498,950 | \$2,498,950 | \$2,498,950 | \$749,685 | \$749,685 | \$749,685 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 240 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: NO PRESENTE EL CONTRATISTA NI EL SUPERVISOR REPORTO FOTOGRAFICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200723085 | Suministro E Instalación De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Municipal de Pilo - 86022 | 86022 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Celdas solares | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200723086 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Píreme 1100 Apoyame - 80 La Colonia Patria y Libertad De La Cabecera Municipal Freonillo - 84663 | 84663 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$248,500 | \$248,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200723087 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Píreme 200 Apoyame No Vecindades De La Colonia La Joya En La Cabecera Municipal De Freonillo - 84029 | 84029 | Sacatecas | Freonillo | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$496,608 | \$496,608 | \$496,608 | \$148,982 | \$148,982 | \$148,982 | 30.00 | 00 | Otros | 500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200728300 | Construcción De Banda Perifoneal En La Escuela Primaria De La Localidad De Plateado Freonillo - 93901 | 93901 | Sacatecas | Freonillo | Plateado | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUDAC | Educación | En Ejecución | 2016 | \$283,223 | \$283,223 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200728310 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Ciudad Freonillo 91080 | 91080 | Sacatecas | Freonillo | Colonia Pimental | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$273,350 | \$273,350 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la aportación municipal por \$273,350.00, y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200728312 | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Lázaro Cárdenas Rancho Grande - 86660 | 86660 | Sacatecas | Freonillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$799,559 | \$799,559 | \$799,559 | \$239,868 | \$239,868 | \$239,868 | 30.00 | 00 | Celdas solares | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200728313 | Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Beneficio De Igual Beneficio De Viviendas En La Comunidad De Lázaro Cárdenas Freonillo - 81071 | 81071 | Sacatecas | Freonillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$799,559 | \$799,559 | \$799,559 | \$239,868 | \$239,868 | \$239,868 | 30.00 | 00 | Celdas solares | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200728314 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Sin Nombre En La Localidad De Lázaro Cárdenas Rancho Grande Pilo - 84637 | 84637 | Sacatecas | Freonillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,149,777 | \$1,149,777 | \$1,149,777 | \$344,933 | \$344,933 | \$344,933 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200728411 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Del Deportivo No El Fraccionamiento Novatillas En La Comunidad De Santiapitillo Freonillo - 90881 | 90881 | Sacatecas | Freonillo | Santiapitillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$654,500 | \$654,500 | \$654,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 48 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por la cantidad de \$654,500.00, y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160200728412 | Construcción De La 3era Etapa De La Red De Drenaje En Varas Calles De La Localidad El Ojite Freonillo - 75799 | 75799 | Sacatecas | Freonillo | Ojite | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$641,220 | \$641,220 | \$641,220 | \$192,366 | \$192,366 | \$192,366 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160200728444 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Píreme 85 Apoyame No Vecindades De La Colonia Ecologica Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Freonillo - 84001 | 84001 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$211,225 | \$211,225 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 140 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200728445 | Construcción De 20 Techos En Viviendas De Colonia Francisco I Madero En La Cabecera Municipal De Freonillo - 87413 | 87413 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$535,829 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160200728466 | Construcción De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Miguel Alcázar I Unidad Vecindades En La Localidad Colonia El Águila Pilo - 93537 | 93537 | Sacatecas | Freonillo | Colonia el Águila (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,148,397 | \$1,148,397 | \$1,148,397 | \$344,519 | \$344,519 | \$344,519 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 180 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160300805930 | Mejoramiento Rehabilitación De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria De La Comunidad De Las Mercedes Freonillo - 82498 | 82498 | Sacatecas | Freonillo | Las Mercedes | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$218,698 | \$218,698 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300806587 | Ampliación De La Unidad Médica Construcción De Bano En La Comunidad De San Juan De Los Hornillos Freonillo - 49796 | 49796 | Sacatecas | Freonillo | San Juan de los Hornillos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$58,523 | \$58,523 | \$58,523 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 182 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160300806595 | Ampliación De Unidad Médica Con La Construcción De Módulo Para Dosis Múltiples En La Localidad De Santa Teresa Freonillo - 50003 | 50003 | Sacatecas | Freonillo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | \$79,704 | \$79,704 | \$79,704 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160300807006 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Los Árboles En La Comunidad Buenavista De Trujillo - 91250 | 91250 | Sacatecas | Freonillo | Buenavista de Trujillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$398,200 | \$398,200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por la cantidad de \$398,200.00, y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807007 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Pavimento En Calle Francisco Y Madero En La Comunidad Ojitos Mpio De Freonillo Sac - 49208 | 49208 | Sacatecas | Freonillo | Estación Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$610,319 | \$610,319 | \$610,319 | \$610,319 | \$342,087 | \$342,087 | \$610,319 | 56.05 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807008 | Construcción De Banda Perifoneal De La Escuela Primaria Unida En Santa Rosa Mpio De Freonillo Sac - 43913 | 43913 | Sacatecas | Freonillo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$255,915 | \$255,915 | \$255,915 | \$76,775 | \$76,775 | \$76,775 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 600 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160300807137 | Construcción Ochoena Y Cinco Píreme Colonia Buenos Aires - 275779 | 275779 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 245 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807138 | Construcción De Banda Perifoneal En La Escuela Ford En La Colonia Montserrat Carretera En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93887 | 93887 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SEUDAC | Educación | En Ejecución | 2016 | \$681,355 | \$681,355 | \$681,355 | \$636,781 | \$636,781 | \$636,781 | 93.46 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160300807139 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle San Sigislo En La Colonia Jose Antonio Casas Torres En La Cabecera Municipal De Freonillo - 93847 | 93847 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$317,900 | \$317,900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia municipal por la cantidad de \$50,107.94, y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807141 | Construcción De 2 Aulas Esc. Lázaro Cárdenas Del Río - 61810 | 61888 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$720,493 | \$720,493 | \$720,493 | \$216,683 | \$216,683 | \$216,683 | 30.07 | 00 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| ZAC16160300807142 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle José De Saragosa La Colonia Separa En La Cabecera Municipal De Freonillo - 91396 | 91396 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$83,390 | \$83,390 | \$83,390 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 35 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC16160300807143 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Madero De La Par En La Colonia La Par En La Cabecera Municipal De Freonillo - 86470 | 86470 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$212,850 | \$212,850 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 50 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia por la cantidad de \$212,850.00, y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807144 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Río Nuchipile En La Colonia Del Valle En La Cabecera Municipal De Freonillo - 86429 | 86429 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$239,800 | \$239,800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto, ya se realizó la transferencia de la aportación municipal y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807146 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Monterey En La Colonia Los Pájaros En La Cabecera Municipal De Freonillo - 59715 | 59715 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$276,100 | \$276,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| ZAC16160300807147 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Palovina De La Colonia Sanatillo En La Cabecera Municipal De Freonillo - 59364 | 59364 | Sacatecas | Freonillo | Freonillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$255,200 | \$255,200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 80 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Este proyecto se encuentra convenido con la CFE quien ejecutara el proyecto y apenas se esta licitando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

Total: 117

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---|--------|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recurrido (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| ZAC15150300566785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 150P11110018 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Presa de Linares (Presa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | 204 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE PSECONILO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6646,000 | 6640,276 | 6640,276 | 6640,276 | 6609,331 | 6609,331 | 6609,331 | 6609,331 | 85.17 | 50 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: // Física: // Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |