

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3643

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
EAC1150300264785	Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje	150FII10018	Sacatecas	Fretillo	Colonia Tierra de Sincres (Fretillo de Linares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$646,000	\$646,276	\$646,276	\$192,093	\$192,093	\$192,093	\$192,093	30.00	00	Metros Lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300264894	Reconstrucción De La Línea De Drenaje En Privado Ciudadela De La Col. Artilesas	150FII10022	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,414	\$364,414	\$364,414	\$364,414	\$169,324	\$169,324	\$169,324	30.00	00	Metros Lineales	170	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300271035	Terminación De Sistema De Drenaje	150FII10038	Sacatecas	Fretillo	Los Pochos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$332,311	\$332,311	\$332,311	\$332,311	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300271598	Aplicación De La Red De Drenaje En Las Calles 3 De Febrero Y Matamoros En Col. Nueva Alianza	150FII10040	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$618,310	\$618,310	\$618,310	\$185,493	\$185,493	\$185,493	\$185,493	30.00	00	Metros Lineales	450	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300271735	Aplicación De Red De Drenaje En Las Calles Costa Mayor Y Valenciana En Col. Miguel Hidalgo	150FII10043	Sacatecas	Fretillo	Fretillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$246,033	\$246,000	\$246,000	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	30.00	00	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300271806	Aplicación De Red De Drenaje En Calle Guastales En Col. Las Aves	150FII10045	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,435,698	\$1,435,891	\$1,435,891	\$1,435,891	\$1,365,622	\$1,365,622	\$1,365,622	96.49	00	Metros Lineales	850	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE TIENE INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1150300272201	Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1	150FII10048	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$997,792	\$997,792	\$997,792	\$299,337	\$299,337	\$299,337	\$299,337	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL SOBRE EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC1150300272229	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 1 En Varías Comedones Y Colonias	150FII10049	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,761	\$997,761	\$997,761	\$299,328	\$299,328	\$299,328	\$299,328	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: AL MOMENTO NO SE CUENTA CON INFORMACION RESPECTO AL AVANCE FÍSICO POR FALTA DE SUPERVISIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC1150300272235	Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 1 En Varías Comunidades Y Colonias	150FII10050	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,862	\$997,862	\$997,862	\$299,339	\$299,339	\$299,339	\$299,339	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION REAL CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC1150300272631	Construcción De Aula Para Jardín De Niños	150FII10057	Sacatecas	Fretillo	Los Angeles de los Medanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$291,392	\$290,876	\$290,876	\$290,876	\$16,794	\$16,794	\$16,794	\$16,794	45.59	00	Metros Cuadrados	80	0.00	1.00	Financiera: / Físico: LA META ES UN EQUIVALENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC1150300274498	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona San Varías Comunidades Y Colonias	150FII10065	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,477,290	\$2,477,290	\$2,477,290	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	50.00	00	Vivienda	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION RESPECTO AL AVANCE FÍSICO BASTA POR SUPERVISARLE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC1150300274549	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona San Varías Comunidades Y Colonias	150FII10066	Sacatecas	Fretillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,477,290	\$2,477,290	\$2,477,290	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	\$1,238,645	50.00	00	Vivienda	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION RESPECTO AL AVANCE FÍSICO BASTA POR SUPERVISARLE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC11504000464504	Suministro E Instalación De Electrodomos Para Pozo De Agua Potable	150FII10074	Sacatecas	Fretillo	San Jose del Atlolico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$182,029	\$202,214	\$202,214	\$202,214	00	00	00	0.00	00	Equipamiento	649	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11504000464529	Suministro E Instalación De Electrodomos Para Pozo De Agua Potable	150FII10075	Sacatecas	Fretillo	San Juan de los Horollos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$87,459	\$87,456	\$87,456	\$87,456	00	00	00	0.00	00	Equipamiento	123	0.00	0.00	Financiera: / Físico: NO SE CUENTA CON INFORMACION RESPECTO AL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11504000464614	Aplicación De Red De Drenaje En Varías Calles	150FII10078	Sacatecas	Fretillo	Clichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$998,004	\$998,004	\$998,004	\$299,401	\$299,401	\$299,401	\$299,401	30.00	00	Metros Lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
EAC11602002648332	Aplicación De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Ocho Y Unión En La Comunidad De Platano Fretillo - 6235	62351	Sacatecas	Fretillo	Platano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,799,079	\$2,799,079	\$2,799,079	\$1,399,540	\$1,399,540	\$1,399,540	\$1,399,540	50.00	00	Metros Lineales	200	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11602002649070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Granada En La Comunidad De Estación San José Fretillo - 3351	33511	Sacatecas	Fretillo	Estación San José	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$495,269	\$495,269	\$495,269	\$148,891	\$148,891	\$148,891	\$148,891	30.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11602002650572	Construcción De Pavimentación Hidráulico En La Comunidad De Rio Florido En La Calle 20 De Noviembre - 6169	61699	Sacatecas	Fretillo	Rio Florido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,136,161	\$1,136,161	\$1,136,161	\$345,172	\$345,172	\$345,172	\$345,172	29.94	00	Metros Cuadrados	223	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC116020026509224	Aplicación De La Red De Drenaje En Las Calles 3 De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Clichimequillas Fretillo - 92318	92318	Sacatecas	Fretillo	Clichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,149,680	\$2,149,680	\$2,149,680	\$1,074,840	\$1,074,840	\$1,074,840	\$1,074,840	50.00	00	Metros Lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11602002706774	Aplicación De La Red Drenaje Al Ejido Emiliano Zapata Anexo A La Comunidad De Lázaro Cardenas Rancho Grande Fretillo - 91383	91383	Sacatecas	Fretillo	Lázaro Cardenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,888,930	\$2,888,930	\$2,888,930	\$866,679	\$866,679	\$866,679	\$866,679	30.00	00	Metros Lineales	320	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11602002712172	Aplicación De La Red De Drenaje En Las Calles 3 De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Lourdes De Lourdes Del Mpio PII - 94630	94630	Sacatecas	Fretillo	San José de Lourdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,527,704	\$1,527,704	\$1,527,704	\$398,311	\$398,311	\$398,311	\$398,311	30.00	00	Metros Lineales	120	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC11602002729352	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Vivienda De La Comunidad De Lázaro Cardenas Rancho Nuevo PII - 66660	66660	Sacatecas	Fretillo	Lázaro Cardenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$799,559	\$799,559	\$799,559	\$239,868	\$239,868	\$239,868	\$239,868	30.00	00	Caldas solares	400	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
EAC1160200278333	Suministro E Instalación De 100 Calentadores Solares En Vivienda De La Comunidad De Lázaro Cardenas Fretillo - 81071	81071	Sacatecas	Fretillo	Lázaro Cardenas (Rancho Grande)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$799,559	\$799,559	\$799,559	\$239,868	\$239,868	\$239,868	\$239,868	30.00	00	Caldas solares	400	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	