

**INFORME DE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018**

+ Reparación de Fugas:

Abril	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en Colonia del valle.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en línea de conducción de 6" ubicada en carretera Plateros en el Parque Industrial. ○ Fuga en tubería general en APTIV ubicada en calle Ébano de Colonia Solidaridad.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fuga en tubo de 6" del cárcamo del Xoconostle. ○ Fuga por robo de válvula de expulsión de aire en línea de conducción de 20".
<u>TOTAL DE 05 FUGAS REPARADAS</u>	

+ Pérdidas:

Abril	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de cable en pozo No. 7 de Sistema Carrillo, 70m 2/0 de cable aprox. ○ Robo de cable en pozo No. 8 de Sistema Carrillo, aprox. 6m.de cable 3X1/0 cobre y 18m 1/0 cobre. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente. ○ Robo de cable en pozo No. 12 de Sistema Pardillo, aprox. 56m de cable de cobre calibre 1/0 y 7m. de cable sumergible 3x2 de cobre. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Robo de cable en pozo No. 4 de Sistema Carrillo, 12m de cable sumergible de cobre aprox. y 60m 1/0 de cobre aprox. De este incidente se repone material y se interpuso la denuncia ante la autoridad competente.
Junio	
<u>TOTAL DE 04 PÉRDIDAS</u>	

+ Descomposturas sufridas arregladas:

Abril	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de aparta rayos en pozo No. 8bis de Sistema Carrillo. ○ Se soldó tubería de la línea de conducción de 3" de la Comunidad de Carrillo. ○ Cambio de baleros y sello mecánico en Rebombeo
--------------	---

	Fovissste.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de baleros y sello mecánico en bomba de Rebombeo de Colonia del Valle. ○ Cambio de bomba en pozo No. 1 de Sistema Carrillo. ○ Reparación de válvula en Cárcamo Huicot. ○ Cambios de flujo en válvula y tubería dañada en tanque del Xoconostle.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de bomba de Comunidad Carrillo. ○ Cambio de bomba 10HP de Planta Potabilizadora. ○ Bomba dañada de pozo No. 18 de Sistema Carrillo. ○ Cambio de bomba en Rebombeo Fovissste por bomba de 10HP de Planta Potabilizadora. ○ Cambio de Valvula check en Rebombeo de Colonia del Valle. ○ Cambio de baleros y niples de bomba de Rebombeo de Colonia del Valle. ○ Cambio de baleros y sello mecánico en bomba de Rebombeo de la Comunidad de Beleña. ○ Cambio de base socket de equipo de medición de CFE (daño también sufrido en medidor, mismo cambiado ese día por CFE).
<u>TOTAL DE 15 DESCOMPOSTURAS</u>	

 **Suministro de Agua Potable:**

Abril	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Mayo	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.
Junio	Se realizó de manera cotidiana el suministro de agua potable a la población de manera tandeada y revisión del suministro en las diferentes colonias de la ciudad.

 **Muestreo de Cloración:**

Abril	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.
Mayo	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la

	norma de salud correspondiente.
Junio	Se realizó el muestro diario de manera aleatoria del cloro residual en la red de distribución de agua potable, encontrando que en todos los puntos se encuentra de los límites permisibles por la norma de salud correspondiente.

+ Mantenimientos:

Abril	<ul style="list-style-type: none"> Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Se da mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos de bombeo y rebombeo de los Sistemas Pardillo y Carrillo y los de la mancha urbana.

+ Otras Actividades:

Abril	<ul style="list-style-type: none"> Se acude a los tanques elevados del Xoconostle y Colonia Plan de Ayala para revisar niveles y presión de salida del vital líquido. Instalación de válvulas de 2 ½" hacia Frac. González Ortega. Se acude Calle Duraznos de Colonia Arboledas y Colonia Lázaro Cárdenas de Zona Norte para la revisión de factibilidad de conexión. Movimiento de TAPS a transformador de Pozo No. 6 de Sistema Carrillo, de nivel medio a nivel más alto. Se realiza interconexión en calle Chapala de colonia del Valle. Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> Se acude a calle Jardines de Babilonia en Frac. Jardines de las Flores para la revisión del cambio de alimentación. Reparación de línea 6" ubicada a salida Plateros. Supervisión de interconexión aplicada en línea de de presidencia municipal nueva. Se realiza interconexión en línea de 12" para alimentación del Frac. González Ortega. Sustitución de equipo en pozo No. 4 de Sistema Carrillo (se arrancó pozo). Se realizan trabajos en pozo No. 3 de Sistema Carrillo (se

	<p>arrancó pozo).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Movimiento de TAPS a transformador de Pozo No. 6 de Sistema Carrillo, de nivel intermedio a nivel máximo. ○ Se realizan pruebas en línea de conducción de Sistema Pardillo. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ajustes en tubería de equipo de la Comunidad de Carrillo (se arranca equipo). ○ Se acude a calle Sagitario de Colonia del Sol para tratar temas sobre desabasto. ○ Supervisión en calle Ébano de colonia del Valle por pavimentación. ○ Se acude Calles Juchipila y Río Panuco de colonia del Valle y calle del Deporte en colonia Solidaridad para la revisión de factibilidad de conexión. ○ Instalación de bomba en Comunidad de Beleña. ○ Supervisión de línea a Plaza Comercial Portal ubicada a salida Durango. ○ Se atienden a usuarios con problemas de desabasto de agua potable.